



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO II - UBS DUQUESA

LOCAL: AV. BRASÍLIA, S/N, BAIRRO MONTE CARLO - SANTA LUZIA/MG - 19°46'31.3"S 43°53'39.3"W

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	MÊS													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS	62.227,74	100%													
		62.227,74		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	190.092,64	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	9%	9%	9%	9%		
		15.207,41	15.207,41	15.207,41	15.207,41	15.207,41	15.207,41	15.207,41	15.207,41	15.207,41	17.108,34	17.108,34	17.108,34	17.108,34		
3	DETALHAMENTO DO PROJETO EXECUTIVO	32.110,65	100%													
		32.110,65		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	MOVIMENTO DE TERRA	127.226,49		100%												
			-	127.226,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	COBERTURA	89.309,78							50%	50%						
			-	-	-	-	-	-	44.654,89	44.654,89	-	-	-	-	-	-
6	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	187.998,30			33%	33%	34%									
			-	-	62.039,44	62.039,44	63.919,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ALVENARIA - VEDAÇÃO	39.598,68						50%	50%							
			-	-	-	-	-	19.799,34	19.799,34	-	-	-	-	-	-	-
8	MURO	6.833,69			100%											
			-	-	6.833,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	2.691,03									100%					
			-	-	-	-	-	-	-	-	2.691,03	-	-	-	-	-
10	REVESTIMENTOS - PISOS - PAREDES - TETOS	226.330,09									25%	25%	25%	25%		
			-	-	-	-	-	-	-	-	56.582,52	56.582,52	56.582,52	56.582,52	-	-
11	ESQUADRIAS E FECHAMENTO	131.135,09									50%	50%				
			-	-	-	-	-	-	-	-	65.567,55	65.567,55	-	-	-	-
12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	41.804,20							33%	33%	34%					
			-	-	-	-	-	-	13.795,39	13.795,39	14.213,43	-	-	-	-	-
13	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	84.330,98									33%	33%	34%			
			-	-	-	-	-	-	-	-	27.829,22	27.829,22	28.672,53	-	-	-
14	REDE AR COMPRIMIDO	1.008,59													100%	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.008,59	-
15	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA	5.198,99														100%
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.198,99
% SIMPLES			9,69%	12,59%	7,43%	6,83%	8,75%	8,26%	8,97%	16,10%	14,85%	6,52%	6,61%	1,97%		
R\$ SIMPLES			109.545,80	142.433,90	84.080,54	77.246,85	98.926,17	93.457,03	101.486,91	182.091,16	167.930,94	73.690,86	74.699,45	22.307,33		
% ACUMULADO			9,69%	22,28%	29,72%	36,55%	45,29%	53,56%	62,53%	78,63%	93,48%	100,00%	106,61%	108,58%		
R\$ ACUMULADO			109.545,80	251.979,70	336.060,24	413.307,09	512.233,27	605.690,29	707.177,20	889.268,36	1.057.199,30	1.130.890,16	1.205.589,61	1.227.896,94		

Bruno Marcio Moreira Almeida
Prefeitura Municipal de Santa Luzia
Secretario de Obras
Mat. 32.163 - Oficial

José Carlos Monteiro Mata da Silva
Mat. 32.239 - CREA 56.180/D
Superintendente de Obras
Prefeitura Municipal de Santa Luzia