



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: RESTABELECIMENTO DA TRAFEGABILIDADE DA RUA DAS GOIABEIRAS NO BAIRRO BOM DESTINO

LOCAL: 19°49'32,2"S 43°50'00,9"W

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	MÊS												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.1.1	PLACA DE OBRA	2.304,42	100%												
			2.304,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5.586,86	34%	33%	33%										
			1.899,53	1.843,66	1.843,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3	CORTE DE CAPOEIRA	282,00	100%												
			282,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA	55,35	100%												
			55,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO	1.011,00	50%	50%											
			505,50	505,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.6	ESCAVAÇÃO MANUAL	1.801,00	50%	50%											
			900,50	900,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7	DESCIDA D'ÁGUA	2.522,60		50%	50%										
			-	1.261,30	1.261,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.8	MURO DE GABIÃO	94.881,00	34%	33%	33%										
			32.259,54	31.310,73	31.310,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.9	MANTA BIDIM RT-31	1.875,00	34%	33%	33%										
			637,50	618,75	618,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.10	REATERRO MANUAL	1.471,86			100%										
			-	-	1.471,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% SIMPLES			34,75%	32,60%	32,66%										
R\$ SIMPLES			<b>38.844,34</b>	<b>36.440,44</b>	<b>36.506,30</b>										
% ACUMULADO			34,75%	67,34%	100,00%										
R\$ ACUMULADO			<b>38.844,34</b>	<b>75.284,79</b>	<b>111.791,09</b>										

.....  
Bruno Marcio Moreira Almeida  
Prefeitura Municipal de Santa Luzia  
Secretário de Obras  
Mat. 32.163 - Oficial

.....  
José Carlos Monteiro Mata da Silva  
Mat. 32.239 – CREA 56.180/D  
Superintendente de Obras  
Prefeitura Municipal de Santa Luzia

Santa Luzia , 06 de junho de 2019.