



Arpan Engenharia Eireli
Rua Maurea de Oliveira Fantoni - 59, Candelária - BH
CNPJ: 30.360.120/0001-60

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PRAZO DA OBRA:	10 MESES
CLIENTE:	PREFEITURA DE SANTA LUZIA
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA UMEI BOM DESTINO
ENDEREÇO:	RUA DAS MANGUEIRAS - BOM DESTINO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO														
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR		1 MÊS	2 MÊS	3 MÊS	4 MÊS	5 MÊS	6 MÊS	7 MÊS	8 MÊS	9 MÊS	10 MÊS	TOTAL
1	ADMINISTRATIVO	R\$ 400.584,17	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100%
			R\$	40.058,42	40.058,42	40.058,42	40.058,42	40.058,42	40.058,42	40.058,42	40.058,42	40.058,42	40.058,42	400.584,17
2	IMPLANTAÇÃO	R\$ 114.029,56	%	100,00%										100%
			R\$	114.029,56										114.029,56
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 9.830,40	%	50%									50%	100%
			R\$	4.915,20									4.915,20	9.830,40
4	TERRAPLENAGEM E DEMOLIÇÃO	R\$ 1.229.839,60	%	10%	90%									100%
			R\$	122.983,96	1.106.855,64									1.229.839,60
5	ESTRUTURAL	R\$ 1.288.733,89	%			20%	30%	30%	20%					100%
			R\$			257.746,78	386.620,17	386.620,17	257.746,78					1.288.733,89
6	ALVENARIAS, FECHAMENTOS E GRADIS	R\$ 266.650,26	%						10%	50%	40%			100%
			R\$						26.665,03	133.325,13	106.660,10			266.650,26
7	REVESTIMENTOS DE PISOS	R\$ 415.152,24	%								40%	40%	20%	100%
			R\$								166.060,90	166.060,90	83.030,45	415.152,24
8	REVESTIMENTOS DE PAREDES	R\$ 333.389,48	%								40%	40%	20%	100%
			R\$								133.355,79	133.355,79	66.677,90	333.389,48
9	FORRO	R\$ 109.594,91	%									50%	50%	100%
			R\$										54.797,46	109.594,91
10	ESQUADRIAS	R\$ 192.438,00	%							50%	50%			100%
			R\$							96.219,00	96.219,00			192.438,00
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 386.796,59	%						50%	50%				100%
			R\$						193.398,30	193.398,30				386.796,59
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CABEAMENTO ESTRUTURADO E SPDA	R\$ 207.444,67	%						50%	50%				100%
			R\$						103.722,34	103.722,34				207.444,67
13	INCÊNDIO	R\$ 10.718,10	%										100%	100%
			R\$										10.718,10	10.718,10
14	GLP	R\$ 8.287,03	%								50%	50%		100%
			R\$								4.143,52	4.143,52		8.287,03
15	ITENS DIVERSOS	R\$ 677.984,20	%								20%	30%	50%	100%
			R\$								135.596,84	203.395,26	338.992,10	677.984,20
16	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 10.820,25	%										100%	100%
			R\$										10.820,25	10.820,25
TOTAL GERAL DA PLANILHA		5.662.293,35												
TOTAL MENSAL			R\$	281.987,14	1.146.914,06	297.805,20	426.678,58	426.678,58	621.590,85	566.723,18	682.094,56	601.811,34	610.009,87	5.662.293,35
PERCENTUAL MENSAL			%	4,98%	20,26%	5,26%	7,54%	7,54%	10,98%	10,01%	12,05%	10,63%	10,77%	100%
TOTAL ACUMULADO			R\$	281.987,14	1.428.901,19	1.726.706,39	2.153.384,97	2.580.063,56	3.201.654,41	3.768.377,59	4.450.472,15	5.052.283,48	5.662.293,35	
PERCENTUAL ACUMULADO			%	4,98%	25,24%	30,49%	38,03%	45,57%	56,54%	66,55%	78,60%	89,23%	100,00%	

ARNALDO JANSSEN PANTUZA JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 61788/D

Belo Horizonte, 05 de Maio de 2022.