

SOLAR BARONESA - SANTA LUZIA/ MG

-

EXECUÇÃO DE REFORÇO ESTRUTURAL

cronograma físico-financeiro

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DA ETAPA	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 192.731,77	20%	15%	15%	15%	15%	20%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES / INSTALAÇÃO DAS OBRAS	R\$ 43.332,47	50%	10%	10%	10%	10%	10%
3.1	INTERVENÇÃO NA FUNDAÇÃO	R\$ 41.477,39	30%	40%	30%			
3.2	INTERVENÇÃO NA SUPERESTRUTURA	R\$ 209.653,00		25%	25%	25%	25%	
3.3	INTERVENÇÃO NA ESTRUTURA DAS ESCADAS E PISOS	R\$ 97.429,56				50%	50%	
3.4	INTERVENÇÃO NA ESTRUTURA DO FORRO DE GAMELA e TELHADO	R\$ 111.026,10			50%	50%		
3.5	INTERVENÇÃO NOS MUROS DE CONTENÇÃO DO PORÃO E NAS PAREDES	R\$ 28.908,88					50%	50%
4	LIMPEZA FINAL DAS OBRAS	R\$ 2.998,61	10%	15%	15%	15%	15%	30%
	CUSTO MENSAL + BDI 32,78%	R\$ 727.557,79	R\$ 72.955,67	R\$ 102.697,01	R\$ 154.062,32	R\$ 190.333,89	R\$ 149.275,28	R\$ 58.233,63
	TOTAL ACUMULADO		R\$ 72.955,67	R\$ 175.652,68	R\$ 329.715,00	R\$ 520.048,88	R\$ 669.324,16	R\$ 727.557,79

ELABORAÇÃO:

Patrícia Cristina Rodrigues
Engenheira Civil
CREA-MG 94.353/D