

Assunto: Fwd: Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - EDITAL: 25.09.2023 - PE Nº 076/2023 – MOVING DATA CENTER

De: Thiago Pereira De Carvalho <thiagopereira@santaluzia.mg.gov.br>

Data: 21/09/2023 08:49

Para: sheldon.silva@netservice.com.br, comercial2@netservice.com.br

Bom dia,

segue resposta ao pedido de esclarecimentos.

Em tempo, informo que o link de vínculo à nuvem contido na página 63 do Edital foi devidamente atualizado. Todos os arquivos contidos no anexo zipado em nuvem deverão ser observados.

A atualização dos anexos do Termo de Referência visa ao fornecimento de subsídios técnicos para correto dimensionamento das propostas comerciais a serem ofertadas no certame.

Trata-se de subsídios importantes que contribuirão para a assertividade, coesão, coerência e clareza do dimensionamento das propostas.

Como o núcleo central do Termo de Referência está inalterado, a sessão pública segue mantida para o dia 25/09/2023, com abertura às 09h.

Atenciosamente,
Thiago Pereira de Carvalho
Pregoeiro
Gerência de Licitações e Contratos
Prefeitura Municipal de Santa Luzia - MG

----- Mensagem encaminhada -----

Assunto:Re: Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - EDITAL: 25.09.2023 - PE Nº 076/2023 – MOVING DATA CENTER

Data:Wed, 20 Sep 2023 16:56:22 -0300

De:José Roberto Coelho - Diretor de TI <josecoelho@santaluzia.mg.gov.br>

Para:Thiago Pereira De Carvalho <thiagopereira@santaluzia.mg.gov.br>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG

Santa Luzia, 20 de setembro de 2023

De: Gerência de Tecnologia da Informação - GTI

Para: Secretaria Municipal de Administração, Estratégia e Gestão de Pessoas - Licitações e Contratos

A/C: Sra. Thiago Pereira de Carvalho

Pregoeiro

Assunto: *Pedido de esclarecimento da empresa NETSERVICE.*

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 076/2023 (Processo Administrativo nº 6868/2023)

Objeto: Contratação de empresa especializada em execução de serviço, com planejamento e execução do “moving” do Data Center principal da Prefeitura Municipal, incluindo migração dos racks e equipamentos do site, o remanejamento, fornecimento e instalação do enlace de fibra óptica e infraestrutura de cabeamento estruturado para o novo local, PDU para ligações elétricas dos Racks, sistema de nobreak, banco de baterias e novos subsistemas, no novo local, para adequação do ambiente de Data Center.

Contratação de serviços, contemplando manutenção preventiva e corretiva, para os subsistemas que compõem o Data Center da Coordenadoria de Tecnologia da Informação da Prefeitura Municipal de Santa Luzia, incluindo os subsistemas a serem instalados, conforme especificações constantes no Termo de Referência e seus anexos.

- Relativo ao Lote 2, após vistoria técnica ao local, entendemos que deveremos contemplar novos cabos de conexão para interligação das baterias, em substituição aos danificados pelo incêndio ocorrido na sala elétrica. Nosso entendimento está correto?

Resposta: Sim o entendimento está correto.

- Relativo ao Lote 2, a manutenção solicitada no no-break existente se refere ao equipamento que estava presente dentro da sala elétrica quando da ocorrência do incêndio naquele ambiente. Gentileza confirmar nosso entendimento.

Resposta: Sim o entendimento está correto.

- Relativo aos novos sistemas a serem fornecidos e instalados do Lote 1, a solução integrada de monitoramento ambiental neste primeiro momento não implementará a funcionalidade de controle dos equipamentos splits (escopo do Moving), mas estará apta a realizar este monitoramento com a instalação futura dos módulos remotos adequados. Está correto nosso entendimento?

• **Resposta:** Sim o entendimento está correto.

- Referente ao Lote 3, entendemos que faz parte da manutenção preventiva dos bancos de baterias a medição individual com utilização de analisador de baterias para verificação do status de cada unidade, de modo a mitigar o risco de novo evento de incêndio como o ocorrido na atual sala elétrica e verificado em vistoria técnica ao local. Está correto?

Resposta: Sim o entendimento está correto, é responsabilidade da Contratada a verificação deste quesito durante as manutenções preventivas.

- Entendemos, referente ao Lote 3, que a substituição de todas as baterias que compõem os bancos de baterias e painel retificador do Datacenter deverá ocorrer durante o período contratual, e sob total expensa da contratada. Nosso entendimento está correto?

Resposta: Sim o entendimento está correto, é responsabilidade da Contratada a substituição durante período contratual.

--

Cordialmente,

Roberto Coelho

Diretor de Tecnologia da Informação

Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MG

Telefone: (31) 3641-5870

www.santaluzia.mg.gov.br

E-mail: josecoelho@santaluzia.mg.gov.br

Avenida VIII, 50 - Carreira Comprida • Santa Luzia, MG • CEP

33045-090 • Brasil



Em Terça, Setembro 19, 2023 14:08 -03, Thiago Pereira De Carvalho <thiagopereira@santaluzia.mg.gov.br> escreveu:

|

Segue segundo pedido de esclarecimentos.

Prazo para resposta: 14h do dia 21/09/2023.

Aguardo retorno.

Atenciosamente,

Thiago Pereira de Carvalho

Pregoeiro

Gerência de Licitações e Contratos

Prefeitura Municipal de Santa Luzia - MG

----- Mensagem encaminhada -----

Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - EDITAL: 25.09.2023 - PE Nº 076/2023 – MOVING DATA CENTER

Data: Tue, 19 Sep 2023 17:04:48 +0000

De: Sheldon Renato Silva <sheldon.silva@netservice.com.br>

Para: licitacoes@santaluzia.mg.gov.br <licitacoes@santaluzia.mg.gov.br>

CC: Danielle Cristina Silva Zanandrez <comercial2@netservice.com.br>

Prezados(as) senhores(as), boa tarde.

Ref.: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - EDITAL: 25.09.2023 - PE Nº 076/2023 – MOVING DATA CENTER

- Relativo ao Lote 2, após vistoria técnica ao local, entendemos que deveremos contemplar novos cabos de conexão para interligação das baterias, em substituição aos danificados pelo incêndio ocorrido na sala elétrica. Nosso entendimento está correto?
- Relativo ao Lote 2, a manutenção solicitada no no-break existente se refere ao equipamento que estava presente dentro da sala elétrica quando da ocorrência do incêndio naquele ambiente. Gentileza confirmar nosso entendimento.
- Relativo aos novos sistemas a serem fornecidos e instalados do Lote 1, a solução integrada de monitoramento ambiental neste primeiro momento não implementará a funcionalidade de controle dos equipamentos splits (escopo do Moving), mas estará apta a realizar este monitoramento com a instalação futura dos módulos remotos adequados. Está correto nosso entendimento?
- Referente ao Lote 3, entendemos que faz parte da manutenção preventiva dos bancos de baterias a medição individual com utilização de analisador de baterias para verificação do status de cada unidade, de modo a mitigar o risco de novo evento de incêndio como o ocorrido na atual sala elétrica e verificado em vistoria técnica ao local. Está correto?
- Entendemos, referente ao Lote 3, que a substituição de todas as baterias que compõem os bancos de baterias e painel retificador do Datacenter deverá ocorrer

durante o período contratual, e sob total expensa da contratada. Nosso entendimento está correto?

Atenciosamente,

Sheldon Renato
Licitações e Contratos
Tel. (31) 2123 9946
www.netservice.com

