



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1039909-94/2017	Nº SICONV 843855/2017	PROponente TOMADOR Prefeitura	APELIDO EMPREENDIMENTO REFORMA DO CAMPO DO LONDRINA - RATÃO	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO CAMPO DO LONDRINA - RATÃO
---------------------------------------	---------------------------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/18	01/19	02/19	03/19	04/19	05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19
1.	REFORMA LONDRINA	295.301,08	% Período:	14,37%	12,14%	28,55%	44,94%								
1.1.	INSTALAÇÕES INICIAIS	8.285,98	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	10.728,86	% Período:	14,37%	12,14%	28,55%	44,94%								
1.3.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	13.830,21	% Período:	100,00%											
1.4.	ARQUIBANCADA	34.545,78	% Período:		100,00%										
1.5.	DRENAGEM	18.767,09	% Período:	100,00%											
1.6.	FECHAMENTO	191.909,84	% Período:			42,34%	57,66%								
1.7.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	15.507,47	% Período:				100,00%								
1.8.	LIMPEZA DA OBRA	1.725,85	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 295.301,08				%:	14,37%	12,14%	28,55%	44,94%							
				Repasso:	35.018,53	29.590,14	69.592,32	109.549,01							
				Contrapartida:	7.406,12	6.258,07	14.718,19	23.168,70							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	42.424,65	35.848,21	84.310,51	132.717,71							
				%:	14,37%	26,51%	55,06%	100,00%							
				Repasso:	35.018,53	64.608,67	134.200,99	243.750,00							
				Contrapartida:	7.406,12	13.664,19	28.382,38	51.551,08							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	42.424,65	78.272,86	162.583,37	295.301,08							

Santa Luzia - MG

Local

quinta-feira, 9 de maio de 2019

Data

Responsável Técnico

Nome: Jose Carlos Monteiro Mata da Silva

CREA/CAU: 56180/D

ART/RRT: 14201900000005134195