



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: RESTABELECIMENTO DA TRAFEGABILIDADE DA PONTE NO BAIRRO FECHO

LOCAL: 19°44'14,3"S 43°49'37,5"W

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	MÊS													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.1.1	PLACA DE OBRA	2.304,42	100%													
			2.304,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	13.585,75	34%	33%	33%											
			4.619,16	4.483,30	4.483,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO	2.426,40	50%	50%												
			1.213,20	1.213,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	1.079,56		100%												
			-	1.079,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5	CARGA E DESCARGA MECANIZADA	27,66		50%	50%											
			-	13,83	13,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.6	TRANSPORTE DE ENTULHO	43,08		50%	50%											
			-	21,54	21,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7	MURO DE GABIÃO	239.100,12	34%	33%	33%											
			81.294,04	78.903,04	78.903,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.8	MANTA BIDIM RT-31	7.087,50	34%	33%	33%											
			2.409,75	2.338,88	2.338,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.9	REATERRO MANUAL	6.060,60			100%											
			-	-	6.060,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% SIMPLES			33,80%	32,41%	33,79%											
R\$ SIMPLES			91.840,57	88.053,34	91.821,18											
% ACUMULADO			33,80%	66,21%	100,00%											
R\$ ACUMULADO			91.840,57	179.893,91	271.715,09											

.....
 Bruno Marcio Moreira Almeida
 Prefeitura Municipal de Santa Luzia
 Secretário de Obras
 Mat. 32.163 - Oficial

.....
 José Carlos Monteiro Mata da Silva
 Mat. 32.239 – CREA 56.180/D
 Superintendente de Obras
 Prefeitura Municipal de Santa Luzia

Santa Luzia , 06 de junho de 2019.