



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: RESTABELECIMENTO DA TRAFEGABILIDADE DA RUA DOS COQUEIROS NO BAIRRO BOM DESTINO

LOCAL: 19°48'07,8"S 43°49'52,0"W

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	MÊS													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.1.1	PLACA DE OBRA	2.304,42	100%													
			2.304,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	12.992,38	33%	33%	34%											
			4.287,49	4.287,49	4.417,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3	CORTE DE CAPOEIRA	282,00	100%													
			282,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA	55,35	100%													
			55,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO	4.549,50	50%	50%												
			2.274,75	2.274,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.6	ESCAVAÇÃO MANUAL	1.801,00	50%	50%												
			900,50	900,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7	CARGA E DESCARGA MECANIZADA	110,64		50%	50%											
			-	55,32	55,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.8	TRANSPORTE DE ENTULHO	258,48		50%	50%											
			-	129,24	129,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.9	DESCIDA D'ÁGUA	2.522,50			100%											
			-	-	2.522,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.10	CONCRETO PROJETADO	3.339,00			100%											
			-	-	3.339,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.11	MURO DE GABIÃO	221.389,00	25%	25%	50%											
			55.347,25	55.347,25	110.694,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.12	MANTA BIDIM RT-31	3.750,00	50%	50%												
			1.875,00	1.875,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.13	REATERRO MANUAL	6.493,50			100%											
			-	-	6.493,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% SIMPLES			25,91%	24,96%	49,13%											
R\$ SIMPLES			67.326,76	64.869,55	127.651,47											
% ACUMULADO			25,91%	50,87%	100,00%											
R\$ ACUMULADO			67.326,76	132.196,30	259.847,77											

Bruno Marcio Moreira Almeida
Prefeitura Municipal de Santa Luzia
Secretário de Obras
Mat. 32.163 - Oficial

José Carlos Monteiro Mata da Silva
Mat. 32.239 – CREA 56.180/D
Superintendente de Obras
Prefeitura Municipal de Santa Luzia

Santa Luzia , 06 de junho de 2019.