



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA DE OBRAS

OBRA: UBS INDUSTRIAL AMERICANO

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL

Cronograma Físico-Financeiro

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	MÊS				
			1	2	3	4	5
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 18.430,38	70,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%
			12.901,26	0,00	0,00	0,00	5.529,11
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 28.754,11	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
			5.750,82	5.750,82	5.750,82	5.750,82	5.750,82
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 6.712,95	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			3.356,47	3.356,47	0,00	0,00	0,00
4	EXECUÇÃO DOS TALUDES	R\$ 12.760,89	0,00%	33,00%	33,00%	34,00%	0,00%
			0,00	4.211,09	4.211,09	4.338,70	0,00
5	PISO, PORTOES MURO DE DIVISA E GRADIL PARA FECHAMENTO DA UBS	R\$ 125.779,32	33,00%	33,00%	34,00%	0,00%	0,00%
			41.507,17	41.507,17	42.764,97	0,00	0,00
6	MURO DE ARRIMO	R\$ 54.094,02	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			27.047,01	27.047,01	0,00	0,00	0,00
7	DRENAGEM	R\$ 21.520,16	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%
			0,00	10.760,08	10.760,08	0,00	0,00
8	COBERTURA	R\$ 34.282,68	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%
			0,00	17.141,34	17.141,34	0,00	0,00
9	ESTRUTURA DA CAIXA D'ÁGUA	R\$ 2.053,82	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			2.053,82	0,00	0,00	0,00	0,00
10	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS	R\$ 107.923,48	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%
			0,00	0,00	43.169,39	43.169,39	21.584,70
11	ESQUADRIAS	R\$ 61.458,64	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
			0,00	0,00	30.729,32	30.729,32	0,00
12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 32.229,83	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%
			0,00	0,00	12.891,93	12.891,93	6.445,97
13	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 48.391,56	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%
			0,00	0,00	19.356,62	19.356,62	9.678,31
14	REDE EXTERNA	R\$ 15.693,91	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	15.693,91	0,00	0,00
15	REDE AR COMPRIMIDO	R\$ 2.884,88	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	2.884,88	0,00
16	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA	R\$ 2.111,67	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.111,67
	% SIMPLES		16,10%	19,09%	35,21%	20,71%	8,89%
	R\$ SIMPLES		92.616,56	109.773,99	202.469,47	119.121,67	51.100,58
	% ACUMULADO		16,10%	19,09%	35,21%	20,71%	8,89%
	R\$ ACUMULADO		92.616,56	202.390,55	404.860,02	523.981,69	575.082,28

Bruno Márcio Moreira Almeida
Secretário de Obras
Mat. 32.163 - Oficial