



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

**OBRA: NOVA CONQUISTA**

**LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL**

**Cronograma Físico-Financeiro**

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	MÊS				
			1	2	3	4	5
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS	20065,90	70,00%				30,00%
			14.046,13				6.019,77
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	27358,09	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
			5.471,62	5.471,62	5.471,62	5.471,62	5.471,62
3	MOVIMENTO DE TERRA	5835,08	40,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
			2.334,03	1.167,02	1.167,02	1.167,02	
4	EXECUÇÃO DOS TALUDES	21844,22	30,00%	50,00%	20,00%		
			6.553,27	10.922,11	4.368,84		
5	PISO, PORTOES, MURO E TELA PARA FECHAMETO DA UBS	126164,25	30,00%	50,00%	20,00%		
			37.849,28	63.082,13	25.232,85		
6	MURO DE ARRIMO	19926,13		80,00%	20,00%		
				15.940,90	3.985,23		
7	DRENAGEM	26605,34		40,00%	40,00%	20,00%	
				10.642,14	10.642,14	5.321,07	
8	COBERTURA	29272,05	50,00%	50,00%			
			14.636,03	14.636,03			
9	ESTRUTURA DA CAIXA D'ÁGUA	2664,01			100,00%		
					2.664,01		
10	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS	113898,94		20,00%	40,00%	40,00%	
				22.779,79	45.559,58	45.559,58	
11	ESQUADRIAS	62373,92			50,00%	50,00%	
					31.186,96	31.186,96	
12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	41790,46			40,00%	40,00%	20,00%
					16.716,19	16.716,19	8.358,09
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	40644,92			40,00%	40,00%	20,00%
					16.257,97	16.257,97	8.128,98
14	REDE EXTERNA	2398,01		50,00%	50,00%		
				1.199,01	1.199,01		
15	REDE AR COMPRIMIDO	2427,71			100,00%		
					2.427,71		
16	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA	3892,69				20,00%	80,00%
						778,54	3.114,15
% SIMPLES			14,78%	26,65%	30,50%	22,38%	5,68%
R\$ SIMPLES			80.890,34	145.840,72	166.879,10	122.458,93	31.092,61
% ACUMULADO			14,78%	41,44%	71,94%	94,32%	100,00%
R\$ ACUMULADO			80.890,34	226.731,07	393.610,17	516.069,10	547.161,71

**Bruno Márcio Moreira Almeida**

**Secretário de Obras**

**Mat. 32.163 - Oficial**