



sexta-feira, 28 de fevereiro de 2020

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	MÊS				
			1	2	3	4	5
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 14.227,51	70,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 23.731,04	9.959,26 20,00%	0,00 20,00%	0,00 20,00%	0,00 20,00%	4.268,25 20,00%
3	DEMOLIÇÃO	R\$ 4.427,90	4.746,21 20,00%	0,00 20,00%	0,00 20,00%	0,00 20,00%	4.746,21 20,00%
4	ATERRO E PAISAGISMO	R\$ 13.546,74	885,58 0,00%	885,58 0,00%	885,58 0,00%	885,58 50,00%	885,58 50,00%
5	COBERTURA	R\$ 41.493,12	20.746,56 50,00%	0,00 50,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6	SUPORTE PARA ELEVAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA SOBRE A LAJE	R\$ 1.776,74	1.776,74 100,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
7	REPAROS/RECOMPOSIÇÃO	R\$ 4.591,30	918,26 20,00%	0,00 20,00%	0,00 20,00%	0,00 20,00%	0,00 20,00%
8	PISO	R\$ 25.324,43	0,00 918,26	50,00% 12.662,21	50,00% 12.662,21	0,00 0,00%	0,00 0,00%
9	ESQUADRIAS	R\$ 53.572,19	0,00 0,00	50,00% 26.786,09	50,00% 26.786,09	0,00 0,00%	0,00 0,00%
10	PINTURA	R\$ 94.905,48	0,00 0,00	0,00% 26.786,09	50,00% 26.786,09	50,00% 0,00%	0,00% 0,00%
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 37.740,91	0,00 0,00	0,00% 0,00%	50,00% 47.452,74	50,00% 47.452,74	0,00% 0,00%
12	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 43.426,84	0,00 0,00	0,00% 0,00%	50,00% 21.713,42	50,00% 21.713,42	0,00% 0,00%
13	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	R\$ 13.972,20	0,00 0,00	0,00% 0,00%	50,00% 6.986,10	50,00% 6.986,10	0,00% 0,00%
14	DRENAGEM	R\$ 11.668,92	0,00 0,00	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	30,00% 3.500,68	70,00% 8.168,24
15	PISO, PORTOES MURO E TELA PARA FECHAMETO DA UBS	R\$ 80.478,86	0,00 0,00	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	40,00% 32.191,54	60,00% 48.287,32
16	REDE AR COMPRIMIDO	R\$ 2.884,88	0,00 0,00	0,00% 0,00%	50,00% 1.442,44	50,00% 1.442,44	0,00% 0,00%
17	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA	R\$ 6.851,71					100,00% 6.851,71
	% SIMPLES		8,22%	14,06%	30,02%	30,65%	17,04%
	R\$ SIMPLES		39.032,60	66.744,91	142.463,50	145.480,79	80.898,94
	% ACUMULADO		8,22%	22,29%	52,30%	82,96%	100,00%
	R\$ ACUMULADO		39032,60	105.777,51	248.241,02	393.721,80	474.620,74

Bruno Márcio Moreira Almeida
Secretário de Obras
Mat. 32.163 - Oficial

RS 474.620,74

0,00
52,30%
24824101,72%
82,81%

