



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

SECRETARIA DE OBRAS

OBRA: Construção, reforma e adequação do espaço para Implementação da Sala de controle operacional de trânsito, policiamento e monitoramento eletrônico viário da Secretaria de Segurança Municipal de Segurança pública, Trânsito e Transporte.

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL
Cronograma Físico-Financeiro

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	MÊS		
			1	2	3
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2939,35	100,00%		
			2.939,35		
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	9384,35	33,33%	33,33%	33,34%
			3.127,80	3.127,80	3.128,74
3	REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO	4245,30	100,00%		
			4.245,30		
4	FUNDAÇÃO	9183,95	100,00%		
			9.183,95		
5	ESTRUTURA	10729,33	100,00%		
			10.729,33		
6	ALVENARIA	11538,58	100,00%		
			11.538,58		
7	REVESTIMENTO	28926,00		50,00%	50,00%
				14.463,00	14.463,00
8	PISO	11059,20		50,00%	50,00%
				5.529,60	5.529,60
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	38627,69		100,00%	
				38.627,69	
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	4579,41		100,00%	
				4.579,41	
11	PINTURA	26106,20		40,00%	60,00%
				10.442,48	15.663,72
12	FORROS	617,34			100,00%
					617,34
13	ESQUADRIAS	9775,31			100,00%
					9.775,31
14	COBERTURA	15669,42		50,00%	50,00%
				7.834,71	7.834,71
15	ACESSÓRIOS	4203,69			100,00%
					4.203,69
% SIMPLES			22,26%	45,10%	32,63%
R\$ SIMPLES			41.764,31	84.604,69	61.216,11
% ACUMULADO			22,26%	67,37%	100,00%
R\$ ACUMULADO			41.764,31	126.368,99	187.585,10