



Obra
MERCADO MUNICIPAL - SANTA LUZIA

Bancos
SINAPI - 02/2021 - Minas Gerais
SBC - 02/2021 - Minas Gerais
SICRO3 - 10/2020 - Minas Gerais
ORSE - 12/2020
SEINFRA - 026
SETOP - 01/2021 - Minas Gerais
SUDECAP - 12/2020 - Minas Gerais
SBC - 02/2021 - Minas Gerais
SICRO3 - 10/2020 - Minas Gerais
ORSE - 12/2020 - Sergipe
SEINFRA - 026 - Ceará
SETOP - 01/2021 - Minas Gerais
SUDECAP - 12/2020 - Minas Gerais

B.D.I.
24,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10
1	OBRAS CIVIS	100,00%	5,07%	6,76%	17,26%	18,20%	21,30%	11,71%	10,64%	4,80%	3,32%	0,96%
		2.488.452.95	126.052.14	168.130.87	429.452.70	452.813.51	529.949.60	291.343.44	264.702.84	119.436.96	82.571.37	23.999.53
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO	100,00%	80,00%	20,00%								
	CANTEIRO DE OBRAS	113.724.19	90.979.35	22.744.84								
1.2	LOCAÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	100,00%		50,00%	50,00%							
		10.189.80		5.094.90	5.094.90							
1.3	ESCAVAÇÕES E REATERROS	100,00%	10,00%	40,00%	50,00%							
		350.727.83	35.072.78	140.291.13	175.363.92							
1.4	ESTRUTURAS	100,00%			30,00%	30,00%	40,00%					
		774.895.42			232.468.63	232.468.63	309.958.17					
1.5	PISOS E RODAPÉS	100,00%			20,00%	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%			
		199.339.61				39.867.92	39.867.92	59.801.88	59.801.88			
1.6	PAREDES, DIVISÓRIAS E REVESTIMENTOS	100,00%				10,00%	20,00%	35,00%	25,00%	10,00%		
		308.550.54				30.855.05	61.710.11	107.992.69	77.137.64	30.855.05		
1.7	FORROS E COBERTURAS	100,00%				40,00%	30,00%	15,00%	5,00%	5,00%	5,00%	
		312.085.06				124.834.02	93.625.52	46.812.76	15.604.25	15.604.25	15.604.25	
1.8	ESQUADRIAS	100,00%						20,00%	40,00%	20,00%	20,00%	
		147.269.01						29.453.80	58.907.60	29.453.80	29.453.80	
1.9	LOUÇAS, METAIS SANITARIOS E ACESSÓRIOS	100,00%						10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	
		59.691.60						5.969.16	11.938.32	17.907.48	23.876.64	
1.10	MARMORARIA	100,00%								40,00%	60,00%	
		22.727.79								9.091.12	13.636.67	
1.11	PAISAGISMO	100,00%										100,00%
		23.999.53										23.999.53
1.12	ITENS DIVERSOS	100,00%			10,00%	15,00%	15,00%	25,00%	25,00%	10,00%		
		165.252.57			16.525.26	24.787.89	24.787.89	41.313.14	41.313.14	16.525.26		
2	INSTALACOES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%		10,00%	10,00%	15,00%	20,00%	15,00%	20,00%	10,00%		
		197.270.89		19.727.09	19.727.09	29.590.63	39.454.18	29.590.63	39.454.18	19.727.09		
3	INSTALACAOES ELETRICAS	100,00%		10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	10,00%		
		512.601.74		51.260.17	51.260.17	76.890.26	76.890.26	102.520.35	102.520.35	51.260.17		
4	INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA, PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO	100,00%					10,00%	10,00%	40,00%	30,00%	10,00%	
		36.659.64					3.665.96	3.665.96	14.663.86	10.997.89	3.665.96	
5	CABEAMENTO ESTRUTURADO	100,00%						20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	
		10.181.02						2.036.20	2.036.20	3.054.31	3.054.31	
6	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS	100,00%						20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	
		27.425.23						5.485.05	5.485.05	8.227.57	8.227.57	
7	ADMINISTRACAO LOCAL	100,00%	3,85%	7,31%	15,29%	17,09%	19,86%	13,28%	13,10%	6,51%	2,98%	0,73%
		260.865.99	10.043.34	19.069.30	39.886.41	44.582.00	51.807.99	34.643.00	34.173.44	16.982.38	7.773.81	1.904.32
Porcentagem			3,85%	7,31%	15,29%	17,09%	19,86%	13,28%	13,10%	6,50%	2,98%	0,73%
Custo			136.095,48	258.187,44	540.326,37	603.876,40	701.767,99	469.284,63	463.035,91	229.686,37	105.293,01	25.903,85
Porcentagem Acumulado			3,85%	11,16%	26,45%	43,54%	63,40%	76,68%	89,79%	96,29%	99,27%	100,00%
Custo Acumulado			136.095,47	394.282,91	934.609,28	1.538.485,68	2.240.253,67	2.709.538,31	3.172.574,22	3.402.260,59	3.507.553,60	3.533.457,46

Itamar Rezende de Magalhães
Mat. 33.387 – CREA 44122/D (VISTO)
Engenheiro Civil – Secretaria Municipal de Obras
Prefeitura Municipal de Santa Luzia