



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

SECRETARIA DE OBRAS

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UBS VIRGEM DOS POBRES

LOCAL: São Benedito
Cronograma Físico-Financeiro

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	MÊS									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	118.012,92	60,00%	20,00%							10,00%	10,00%
			70.807,75	23.602,58							11.801,29	11.801,29
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	184.218,60	4,46%	9,01%	9,93%	11,93%	14,36%	14,93%	10,05%	9,05%	10,46%	5,82%
			8.216,15	16.598,10	18.292,91	21.977,28	26.453,79	27.503,84	18.513,97	16.671,78	19.269,27	10.721,52
3	TERRAPLENAGEM E ESCAVAÇÕES	66.058,00	80,00%	20,00%								
			52.846,40	13.211,60								
4	INFRAESTRUTURA	297.099,30		60,00%	40,00%							
				178.259,58	118.839,72							
5	SUPERESTRUTURA	904.186,21			10,00%	30,00%	30,00%	30,00%				
					90.418,62	271.255,86	271.255,86	271.255,86				
6	PISOS	117.416,79							20,00%	30,00%	40,00%	10,00%
									23.483,36	35.225,04	46.966,72	11.741,68
7	ALVENARIAS E REVESTIMENTOS	440.452,69				10,00%	20,00%	20,00%	30,00%	10,00%	10,00%	
						44.045,27	88.090,54	88.090,54	132.135,81	44.045,27	44.045,27	
8	FORROS E COBERTURA	86.648,03						10,00%	50,00%	40,00%		
								8.664,80	43.324,02	34.659,21		
9	ESQUADRIAS	134.269,73								50,00%	50,00%	
										67.134,86	67.134,86	
10	LOUÇAS, METAIS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS	36.223,43								30,00%	30,00%	70,00%
											10.867,03	25.356,40
11	MARMORARIA	21.321,11							30,00%	60,00%	10,00%	
									6.396,33	12.792,67	2.132,11	
12	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO	7.400,94										100,00%
												7.400,94
13	ITENS DIVERSOS	79.929,36								25,00%	50,00%	25,00%
										19.982,34	39.964,68	19.982,34
14	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	22.756,56		30,00%	40,00%				15,00%	15,00%		
				6.826,97	9.102,62				3.413,48	3.413,48		
15	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	34.908,82				10,00%	25,00%	25,00%	40,00%			
						3.490,88	8.727,21	8.727,21	13.963,53			
16	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	65.813,87			30,00%				30,00%	30,00%		10,00%
					19.744,16				19.744,16	19.744,16		6.581,39
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	120.379,45				10,00%	25,00%	25,00%	30,00%		10,00%	
						12.037,95	30.094,86	30.094,86	36.113,84		12.037,95	
18	TELEFONIA, REDE LÓGICA E CFTV	70.356,37						10,00%			45,00%	45,00%
								7.035,64			31.660,37	31.660,37
19	INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA, PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO	10.261,18										100,00%
												10.261,18
20	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	27.262,47										100,00%
												27.262,47
21	AR COMPRIMIDO	18.927,10									50,00%	50,00%
											9.463,55	9.463,55
22	DRENAGEM	93.117,03		30,00%	40,00%					15,00%	15,00%	
				27.935,11	37.246,81					13.967,55	13.967,55	
% SIMPLES			4,46%	9,01%	9,93%	11,93%	14,36%	14,93%	10,05%	9,05%	10,46%	5,82%
R\$ SIMPLES			131.870,30	266.433,94	293.644,85	352.807,24	424.622,26	441.372,75	297.088,49	267.636,37	309.310,64	172.233,13
% ACUMULADO			4,46%	13,47%	23,40%	35,33%	49,69%	64,62%	74,66%	83,72%	94,18%	100,00%
R\$ ACUMULADO			131.870,30	398.304,24	691.949,09	1.044.756,33	1.469.378,59	1.910.751,33	2.207.839,82	2.475.476,20	2.784.786,84	2.957.019,97