

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / MG  
Centro de Atendimento CRAS - Curumim

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO	%	1º ETAPA		2º ETAPA		3º ETAPA		4º ETAPA		5º ETAPA		6º ETAPA		SOMA	ACUMULADO
		S/ BDI		mês 1		mês 2		mês 3 %	R\$	mês 4 %	R\$	mês 5 %	R\$	mês 6 %	R\$		
				%	R\$	%	R\$										
1.0	TOTAL DE OBRAS CIVIS																
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRA	68.046,97	6,95%	30,00%	20.414,09	66,00%	44.911,00	1,00%	680,47	1,00%	680,47	1,00%	680,47	1,00%	680,47	68.046,97	68.046,97
1.2	LOCAÇÃO DA OBRA	3.340,76	0,34%	100,00%	3.340,76											3.340,76	71.387,73
1.3	ESCAVAÇÕES E REATERROS	28.981,22	2,96%	70,00%	20.286,85	30,00%	8.694,37									28.981,22	100.368,95
1.4	INFRAESTRUTURA	127.684,95	13,04%	30,00%	38.305,49	50,00%	63.842,48	20,00%	25.536,99							127.684,95	228.053,90
1.5	SUPERESTRUTURA	169.051,57	17,27%	10,00%	16.905,16	50,00%	84.525,79	40,00%	67.620,63							169.051,57	397.105,47
1.6	PISO, RODAPÉ, SOLEIRA E PEITORIS	24.041,22	2,46%									90,00%	21.637,10	10,00%	2.404,12	24.041,22	421.146,69
1.7	PAREDES, DIVISÓRIAS E REVESTIMENTO	162.866,48	16,63%					20,00%	32.573,30	50,00%	81.433,24	30,00%	48.859,94			162.866,48	584.013,17
1.8	FORROS E COBERTURA	56.598,23	5,78%							30,00%	16.979,47	50,00%	28.299,12	20,00%	11.319,65	56.598,23	640.611,40
1.9	ESQUADRIAS	43.203,69	4,41%									50,00%	21.601,85	50,00%	21.601,85	43.203,69	683.815,09
1.10	LOUÇAS, METAIS SANITÁRIOS E ACESSORIOS	3.690,78	0,38%									50,00%	1.845,39	50,00%	1.845,39	3.690,78	687.505,87
1.11	MARMORARIA	6.005,75	0,61%									50,00%	3.002,88	50,00%	3.002,88	6.005,75	693.511,62
1.12	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO	2.212,42	0,23%											100,00%	2.212,42	2.212,42	695.724,04
1.13	ITENS DIVERSOS	9.625,04	0,98%					10,00%	962,50	20,00%	1.925,01	30,00%	2.887,51	40,00%	3.850,02	9.625,04	705.349,08
2.1	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	24.272,03	2,48%			20,00%	4.854,41	20,00%	4.854,41	30,00%	7.281,61	30,00%	7.281,61			24.272,03	729.621,11
2.2	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	17.284,93	1,77%			20,00%	3.456,99	20,00%	3.456,99	30,00%	5.185,48	30,00%	5.185,48			17.284,93	746.906,04
2.3	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	17.516,39	1,79%									40,00%	7.006,56	60,00%	10.509,83	17.516,39	764.422,43
3.1	CABOS	18.992,86	1,94%							50,00%	9.496,43	40,00%	7.597,14	10,00%	1.899,29	18.992,86	783.415,29
3.2	ELETROCALHAS E ELETRODUTOS	4.294,16	0,44%					20,00%	858,83	30,00%	1.288,25	50,00%	2.147,08			4.294,16	787.709,45
3.3	QUADROS ELÉTRICOS	4.502,46	0,46%									50,00%	2.251,23	50,00%	2.251,23	4.502,46	792.211,91
3.4	LUMINÁRIAS	13.380,88	1,37%									20,00%	2.676,18	80,00%	10.704,70	13.380,88	805.592,79
3.5	INTERRUPTORES / TOMADAS / CONDULETES E OUTROS	3.991,63	0,41%							30,00%	1.197,49	50,00%	1.995,82	20,00%	798,33	3.991,63	809.584,42
4.1	EXTINTORES E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	2.566,00	0,26%									10,00%	256,60	90,00%	2.309,40	2.566,00	812.150,42
5.1	INSTALAÇÕES TELEFONICAS e TELEMÁTICA	7.067,72	0,72%					10,00%	706,77	20,00%	1.413,54	50,00%	3.533,86	20,00%	1.413,54	7.067,72	819.218,14
6.1	SPDA	16.553,98	1,69%									80,00%	13.243,18	20,00%	3.310,80	16.553,98	835.772,12
7.1	DRENAGEM	23.550,41	2,41%			20,00%	4.710,08	30,00%	7.065,12	20,00%	4.710,08	20,00%	4.710,08	10,00%	2.355,04	23.550,41	859.322,53
7.2	TERRAPLENAGEM	47.915,47	4,89%	70,00%	33.540,83	30,00%	14.374,64									47.915,47	907.238,00
8	SERVIÇOS DIVERSOS	22.876,14	2,34%	10,00%	2.287,61	20,00%	4.575,23	20,00%	4.575,23	20,00%	4.575,23	20,00%	4.575,23	10,00%	2.287,61	22.876,14	930.114,14
9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	48.953,37	5,00%	16,70%	8.175,21	16,70%	8.175,21	16,70%	8.175,21	16,70%	8.175,21	16,70%	8.175,21	16,50%	8.077,31	48.953,37	979.067,51
		979.067,51	100,00%														
TOTAL SEM BDI				14,63%	143.256,00	24,73%	242.120,18	16,04%	157.066,45	14,74%	144.341,51	20,37%	199.449,50	9,48%	92.833,86	979.067,51	
TOTAL SEM BDI BDI TOTAL TOTAL COM BDI		979.067,51															
		306.769,77															
		1.285.837,28															
TOTAL com BDI					188.142,19		317.983,34		206.279,84		189.567,82		261.942,72		121.921,36	1.285.837,28	
TOTAL ACUMULADO				14,63%	188.142,19	39,36%	506.125,53	55,40%	712.405,38	70,15%	901.973,20	90,52%	1.163.915,92	100,00%	1.285.837,28		