

19/05
2

RECEBIMOS A PROPOSTA
DE PREÇO
2

Eng Renato Pinheiro Curcy
CREA 36.284/D
Restaurare Construtora Ltda



REPROGRAMAÇÃO DE CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: CONTRATO Nº 154/2021 - RESTAURAÇÃO DO REFORÇO ESTRUTURAL E COBERTURA DO MUSEU HISTÓRICO AURELIO DOLABELLA (SOLAR TEIXEIRA DA COSTA)
CONTRATADA: RESTAURARE CONSTRUTORA LTDA



ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO	ACUMULADO ATÉ		SALDO A FERTIR DE		MEDIÇÃO 15		MEDIÇÃO 16		MEDIÇÃO 17		MEDIÇÃO 18		MEDIÇÃO 19		MEDIÇÃO 20		MEDIÇÃO 21		SOMATÓRIO DO SALDO À FERTIR				
			RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%		RS	%		
1	TOTAL DE SERVIÇOS PRELIMINARES	RS 471.921,39	14,84%	RS 471.921,39	13,87%	RS 30.816,13	0,97%	RS 44.407,06	0,48%	RS 15.407,06	0,46%	RS 30.421,59	0,96%	RS 18.393,19	0,72%	RS 35.195,59	1,07%	RS 36.796,51	1,16%	RS 36.796,51	0,33%	RS 20.168,86	0,67%		
2	REMOÇÕES	RS 263.219,33	8,27%	RS 176.296,52	5,54%	RS 86.918,91	2,73%	RS 25.071,64	0,96%	RS 14.407,06	0,48%	RS 30.421,59	0,96%	RS 18.393,19	0,72%	RS 35.195,59	1,07%	RS 36.796,51	1,16%	RS 36.796,51	0,33%	RS 20.168,86	0,67%		
3	ACESSÓRIOS, COBERTURA PROVISÓRIA, ESCADA DE SERVIÇO	RS 394.111,06	10,30%	RS 262.296,09	7,97%	RS 91.815,97	2,89%	RS 16.362,43	0,58%	RS 2.016,49	0,16%	RS 6.049,45	0,19%	RS 12.190,03	0,38%	RS 3.482,87	0,11%	RS 34.628,66	1,09%	RS 34.628,66	0,33%	RS 204.642,60	6,43%		
4	TOTAL DE MOVIMENTO DE TERRAS	RS 46.558,32	1,46%	RS 35.999,46	0,99%	RS 20.168,86	0,63%	RS 2.016,49	0,16%	RS 3.041,21	0,10%	RS 6.049,45	0,22%	RS 7.057,70	0,23%	RS 20.168,86	0,63%	RS 20.168,86	0,33%	RS 20.168,86	0,19%	RS 20.168,86	0,63%		
5	TOTAL DE INFRA-ESTRUTURAL FUNDAMENTOS	RS 76.050,97	2,39%	RS 61.222,31	1,90%	RS 34.820,65	1,09%	RS 6.965,73	0,24%	RS 12.190,03	0,38%	RS 12.190,03	0,38%	RS 3.482,87	0,11%	RS 34.628,66	1,09%	RS 34.628,66	0,33%	RS 34.628,66	0,33%	RS 34.628,66	1,09%		
6	TOTAL DE ESTRUTURAL ESTILOS E ESCADA	RS 921.247,43	28,96%	RS 716.804,85	22,53%	RS 204.442,60	6,43%	RS 91.990,17	2,89%	RS 71.556,91	2,29%	RS 40.880,52	1,29%	RS 36.796,51	1,16%	RS 36.796,51	1,16%	RS 36.796,51	1,16%	RS 36.796,51	0,33%	RS 204.642,60	6,43%		
7	TABUADORES E ACESSÓRIOS DE MADEIRA PARA ESTRUTURA DEFINITIVA DO TELHADO	RS 370.932,26	11,66%	RS 155.222,16	4,80%	RS 213.710,10	6,79%	RS 21.571,03	0,68%	RS 36.796,51	1,16%	RS 36.796,51	1,16%	RS 36.796,51	1,16%	RS 36.796,51	1,16%	RS 36.796,51	1,16%	RS 36.796,51	0,33%	RS 216.740,10	6,79%		
8	ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E ARTÍSTICO	RS 588.986,65	18,52%	RS 542.178,43	17,04%	RS 46.908,22	1,47%	RS 6.895,73	0,18%	RS 6.895,73	0,18%	RS 6.895,73	0,18%	RS 6.895,73	0,18%	RS 6.895,73	0,18%	RS 6.895,73	0,18%	RS 6.895,73	0,18%	RS 6.895,73	0,18%	RS 46.908,22	1,47%
9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	RS 108.044,05	3,40%	RS 82.213,45	2,59%	RS 25.930,80	0,82%	RS 5.186,12	0,16%	RS 6.287,29	0,24%	RS 7.779,18	0,25%	RS 4.667,51	0,15%	RS 4.667,51	0,15%	RS 4.667,51	0,15%	RS 4.667,51	0,15%	RS 4.667,51	0,15%	RS 25.930,80	0,82%
TOTAL MENSAL			100,00%	RS 2.423.631,51	76,19%	RS 757.433,95	23,81%															RS 25.930,80			
TOTAL ACUMULADO																						RS 757.433,95			