



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA**  
DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**CRONOGRAMA - PARQUE LINEAR - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SERVIÇOS INICIAIS	183.064,17	100%									
			183.064,17									
2	DEMOLICAO DE CONCRETO E PAVIMENTO	76.106,89	50%	40%	10%							
			38.053,45	30.442,76	7.610,69							
3	DESMONTAGEM DA ESTRUTURA METÁLICA	11.743,67	100%									
			11.743,67									
4	TERRAPLENAGEM	140.783,58		50%	40%	10%						
			-	70.391,79	56.313,43	14.078,36	-	-	-	-	-	-
5	MUROS DE CONTENCAO	109.612,64		30%	30%	40%						
			-	32.883,79	32.883,79	43.845,06	-	-	-	-	-	-
6	CASA DE MAQUINAS	22.644,03			50%	50%						
			-	-	11.322,02	11.322,02	-	-	-	-	-	-
7	SERRALHERIA	392.791,19				30%	30%	20%	20%			
			-	-	-	117.837,36	117.837,36	78.558,24	78.558,24	-	-	-
8	PISOS E PASSEIOS	1.108.295,80						30%	30%	20%	20%	
			-	-	-	-	-	332.488,74	332.488,74	221.659,16	221.659,16	-
9	DECKS DE MADEIRA	28.923,04										100%
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.923,04
10	ÁREA DA FONTE	200.279,91						50%	50%			
			-	-	-	-	-	100.139,96	100.139,96	-	-	-
11	BRINQUEDOS - PLAYGROUND	21.018,80										100%
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.018,80
12	ACADEMIA EM AÇO INOX	18.156,46									100%	
			-	-	-	-	-	-	-	-	18.156,46	-
13	AREA DA QUADRA	210.551,78					20%	30%	30%	20%		
			-	-	-	-	42.110,36	63.165,53	63.165,53	42.110,36	-	-
14	PERGOLADO	92.698,38									100%	
			-	-	-	-	-	-	-	-	92.698,38	-
15	BICICLETARIO	4.444,24									100%	
			-	-	-	-	-	-	-	-	4.444,24	-
16	INFRAESTRUTURA ELÉTRICA	336.306,63	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
			33.630,66	33.630,66	33.630,66	33.630,66	33.630,66	33.630,66	33.630,66	33.630,66	33.630,66	33.630,66
17	DRENAGEM	4.298,96								100%		
			-	-	-	-	-	-	-	4.298,96	-	-
18	PAISAGISMO	70.045,29								30%	30%	40%
			-	-	-	-	-	-	-	21.013,59	21.013,59	28.018,12
19	MOBILIARIOS URBANOS	21.224,88										100%
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.224,88
20	ADMINISTRACAO LOCAL	306.352,78	8,73%	5,48%	4,64%	7,23%	6,34%	19,91%	19,91%	10,57%	12,83%	4,35%
			26.756,85	16.794,26	14.214,77	22.149,31	19.422,77	60.994,84	60.994,84	32.381,49	39.305,06	13.338,60
% SIMPLES			8,73%	5,48%	4,64%	7,23%	6,34%	19,91%	19,91%	10,57%	12,83%	4,35%
R\$ SIMPLES			293.248,80	184.143,26	155.975,36	242.862,75	213.001,14	668.977,97	668.977,97	355.094,21	430.907,55	146.154,10
% ACUMULADO			8,73%	14,21%	18,85%	26,08%	32,42%	52,34%	72,25%	82,82%	95,65%	100,00%
R\$ ACUMULADO			293.248,80	477.392,06	633.367,42	876.230,18	1.089.231,32	1.758.209,29	2.427.187,25	2.782.281,47	3.213.189,02	3.359.343,12

.....  
Edson Espindola Xavier  
CREA 133-420/D - Engenheiro Civil  
Prefeitura Municipal de Santa Luzia