

 PREFEITURA SANTA LUZIA				PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / MG UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JABAQUARA											
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO															
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL R\$	PESO %	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês1	Mês 12
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	110.282,58	6,0%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
				4.663,36	7.460,22	20.469,24	4.167,43	8.490,40	7.566,60	16.285,88	13.704,93	7.435,18	10.278,48	4.234,28	5.526,58
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	80.335,52	4,37%	37,50%	37,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
				30.125,82	30.125,82	2.008,39	2.008,39	2.008,39	2.008,39	2.008,39	2.008,39	2.008,39	2.008,39	2.008,39	2.008,39
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	42.933,49	2,34%	100,00%											
				42.933,49											
4.0	FUNDAÇÃO	173.501,84	9,44%		50,00%	50,00%									
					86.750,92	86.750,92									
5.0	CONTENÇÕES	168.644,14	9,18%			100,00%									
						168.644,14									
6.0	ESTRUTURA	191.761,48	10,43%			33,00%	33,00%	34,00%							
						63.281,29	63.281,29	65.198,90							
7.0	ALVENARIAS DIVISÕES	131.618,05	7,16%					50,00%	50,00%						
								65.809,03	65.809,03						
8.0	REVESTIMENTOS	101.451,92	5,52%						50,00%	50,00%					
									50.725,96	50.725,96					
9.0	PISO	88.813,07	4,83%							50,00%	50,00%				
										44.406,54	44.406,54				
10	PINTURA	93.405,06	5,08%									50,00%	50,00%		
												46.702,53	46.702,53		
11	COBERTURA	124.449,88	6,77%							50,00%	50,00%				
										62.224,94	62.224,94				
12	ESQUADRIAS	76.594,13	4,17%							50,00%	50,00%				
										38.297,06	38.297,06				
13	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA	81.270,85	4,42%							25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
										20.317,71	20.317,71	20.317,71	20.317,71		
14	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	110.688,99	6,02%							25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
										27.672,25	27.672,25	27.672,25	27.672,25		
15	CABEAMENTO ESTRUTURADO	13.949,93	0,76%												100,00%
															13.949,93
16	INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA, PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO	1.798,07	0,10%												100,00%
															1.798,07
17	AR COMPRIMIDO	9.492,68	0,52%							100,00%					
										9.492,68					
18	LOUÇAS, METAIS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS	39.567,34	2,15%								50,00%	50,00%			
											19.783,67	19.783,67			
19	OBRAS COMPLEMENTARES	194.935,31	10,61%										33,00%	33,00%	34,00%
													64.328,65	64.328,65	66.278,01
20	LIMPEZA DA OBRA	2.548,63	0,14%												100,00%
															2.548,63
% SIMPLES				4,23%	6,76%	18,56%	3,78%	7,70%	6,86%	14,77%	12,43%	6,74%	9,32%	3,84%	5,01%
R\$ SIMPLES				77.722,67	124.336,96	341.153,97	69.457,10	141.506,72	126.109,97	271.431,41	228.415,49	123.919,73	171.308,01	70.571,32	92.109,60
% ACUMULADO				4,23%	10,99%	29,55%	33,33%	41,03%	47,89%	62,66%	75,09%	81,83%	91,15%	94,99%	100,00%
R\$ ACUMULADO				77.722,67	202.059,63	543.213,60	612.670,70	754.177,42	880.287,40	1.151.718,81	1.380.134,30	1.504.054,03	1.675.362,04	1.745.933,36	1.838.042,96