


<div>PREFEITURA SANTA LUZIA</div>				PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / MG											
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRIMISA															
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO															
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL R\$	PESO %	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês1	Mês 12
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	102.538,32	6,0%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
				4.693,77	8.784,73	11.063,92	5.308,11	8.440,91	7.561,07	16.216,33	13.635,38	7.299,05	10.027,40	4.113,81	5.393,84
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	76.872,86	4,50%	37,50%	37,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
				28.827,32	28.827,32	1.921,82	1.921,82	1.921,82	1.921,82	1.921,82	1.921,82	1.921,82	1.921,82	1.921,82	1.921,82
3.0	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	7.403,03	0,43%	100,00%											
				7.403,03											
4.0	MOVIMENTO DE TERRA	37.305,38	2,18%	100,00%											
				37.305,38											
5.0	FUNDAÇÃO	217.600,26	12,73%		50,00%	50,00%									
					108.800,13	108.800,13									
6.0	ESTRUTURA	189.735,60	11,10%			33,00%	33,00%	34,00%							
						62.612,75	62.612,75	64.510,10							
7.0	ALVENARIAS DIVISÕES	131.618,05	7,70%					50,00%	50,00%						
								65.809,03	65.809,03						
8.0	REVESTIMENTOS	101.451,92	5,94%						50,00%	50,00%					
									50.725,96	50.725,96					
9.0	PISO	90.899,20	5,32%							50,00%	50,00%				
										45.449,60	45.449,60				
10.0	PINTURA	93.405,06	5,47%									50,00%	50,00%		
												46.702,53	46.702,53		
11.0	COBERTURA	124.449,88	7,28%							50,00%	50,00%				
										62.224,94	62.224,94				
12.0	ESQUADRIAS	76.594,13	4,48%							50,00%	50,00%				
										38.297,06	38.297,06				
13.0	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA	79.480,53	4,65%							25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
										19.870,13	19.870,13	19.870,13	19.870,13		
14.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	104.294,65	6,10%							25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
										26.073,66	26.073,66	26.073,66	26.073,66		
15.0	CABEAMENTO ESTRUTURADO	13.949,93	0,82%												100,00%
															13.949,93
16.0	INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA, PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	1.660,44	0,10%												100,00%
															1.660,44
17.0	AR COMPRIMIDO	9.492,68	0,56%							100,00%					
										9.492,68					
18.0	LOUÇAS, METAIS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS	39.567,34	2,32%								50,00%	50,00%			
											19.783,67	19.783,67			
19.0	OBRAS COMPLEMENTARES	189.478,29	11,09%										33,00%	33,00%	34,00%
													62.527,84	62.527,84	64.422,62
20.0	DRENAGEM	18.625,82	1,09%				100,00%								
							18.625,82								
21.0	LIMPEZA DA OBRA	2.548,63	0,15%												100,00%
															2.548,63
% SIMPLES				4,58%	8,57%	10,79%	5,18%	8,23%	7,37%	15,81%	13,30%	7,12%	9,78%	4,01%	5,26%
R\$ SIMPLES				78.229,49	146.412,18	184.398,62	88.468,50	140.681,87	126.017,88	270.272,19	227.256,27	121.650,87	167.123,39	68.563,47	89.897,27
% ACUMULADO				4,58%	13,14%	23,93%	29,11%	37,34%	44,72%	60,53%	73,83%	80,95%	90,73%	94,74%	100,00%
R\$ ACUMULADO				78.229,49	224.641,68	409.040,30	497.508,79	638.190,66	764.208,54	1.034.480,73	1.261.737,00	1.383.387,87	1.550.511,25	1.619.074,72	1.708.971,99