



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1064958-45	885067	MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA / MG	0	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22
1.	RUA ARI BARROSO	328.212,63	% Período:	1,40%	6,91%	71,01%	20,68%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.455,49	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E LOCAÇÃO DE C	10.011,64	% Período:	1,40%	6,91%	71,01%	20,68%								
1.3.	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	21.994,32	% Período:		100,00%										
1.4.	PAVIMENTAÇÃO	225.952,27	% Período:			100,00%									
1.5.	OBRAS COMPLEMENTARES	60.508,97	% Período:				100,00%								
1.6.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	5.289,94	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 328.212,63			%:	1,40%	6,91%	71,01%	20,68%								
Período:	Repassse:			3.343,01	16.502,60	169.534,68	49.369,71								
	Contrapartida:			1.252,67	6.183,73	63.526,78	18.499,45								
	Outros:			-	-	-	-								
	Investimento:			4.595,67	22.686,34	233.061,46	67.869,16								
Acumulado:	%:			1,40%	8,31%	79,32%	100,00%								
	Repassse:			3.343,01	19.845,61	189.380,29	238.750,00								
	Contrapartida:			1.252,67	7.436,40	70.963,18	89.462,63								
	Outros:			-	-	-	-								
	Investimento:			4.595,67	27.282,01	260.343,47	328.212,63								

SANTA LUZIA / MG

Local

quarta-feira, 26 de janeiro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: ITAMAR REZENDE DE MAGALHÃES

CREA/CAU: 44122/D (VISTO)

ART/RRT: