



MF ENGENHARIA EIRELI

CNPJ: 97.519.640/0001-44

E-mail: cristiane@mf.eng.br marco@mf.eng.br

Avenida Aggeo Pio Sobrino, nº 261, Sala 404, Bairro Buritis, CEP 30.575-834, Belo Horizonte – Minas Gerais

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PRAZO DA OBRA:		10 MESES												
CLIENTE:		PREFEITURA DE SANTA LUZIA												
OBRA:		CONSTRUÇÃO DA UMEI BOM DESTINO												
ENDEREÇO:		RUA DAS MANGUEIRAS - BOM DESTINO												
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO														
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR		1 MÊS	2 MÊS	3 MÊS	4 MÊS	5 MÊS	6 MÊS	7 MÊS	8 MÊS	9 MÊS	10 MÊS	TOTAL
1	ADMINISTRATIVO	R\$ 531.164,77	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100%
			R\$	53.116,48	53.116,48	53.116,48	53.116,48	53.116,48	53.116,48	53.116,48	53.116,48	53.116,48	53.116,48	531.164,77
2	IMPLANTAÇÃO	R\$ 128.003,06	%	100,00%										100%
			R\$	128.003,06										128.003,06
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 11.590,25	%	50%									50%	100%
			R\$	5.795,13									5.795,13	11.590,25
4	TERRAPLENAGEM E DEMOLIÇÃO	R\$ 1.232.097,76	%	10%	90%									100%
			R\$	123.209,78	1.108.887,98									1.232.097,76
5	ESTRUTURAL	R\$ 1.445.280,50	%			20%	30%	30%	20%					100%
			R\$			289.056,10	433.584,15	433.584,15	289.056,10					1.445.280,50
6	ALVENARIAS, FECHAMENTOS E GRADIS	R\$ 270.534,79	%						10%	50%	40%			100%
			R\$						27.053,48	135.267,40	108.213,92			270.534,79
7	REVESTIMENTOS DE PISOS	R\$ 494.481,07	%								40%	40%	20%	100%
			R\$								197.792,43	197.792,43	98.896,21	494.481,07
8	REVESTIMENTOS DE PAREDES	R\$ 343.276,51	%								40%	40%	20%	100%
			R\$								137.310,60	137.310,60	68.655,30	343.276,51
9	FORRO	R\$ 109.602,59	%									50%	50%	100%
			R\$									54.801,30	54.801,30	109.602,59
10	ESQUADRIAS	R\$ 192.439,14	%							50%	50%			100%
			R\$							96.219,57	96.219,57			192.439,14
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 389.916,74	%						50%	50%				100%
			R\$						194.958,37	194.958,37				389.916,74
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CABEAMENTO ESTRUTURADO E SPDA	R\$ 218.950,72	%						50%	50%				100%
			R\$						109.475,36	109.475,36				218.950,72
13	INCÊNDIO	R\$ 10.718,10	%										100%	100%
			R\$										10.718,10	10.718,10
14	GLP	R\$ 8.287,03	%								50%	50%		100%
			R\$								4.143,52	4.143,52		8.287,03
15	ITENS DIVERSOS	R\$ 678.022,64	%								20%	30%	50%	100%
			R\$								135.604,53	203.406,79	339.011,32	678.022,64
16	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 10.820,25	%										100%	100%
			R\$										10.820,25	10.820,25
TOTAL GERAL DA PLANILHA		6.075.185,92												
TOTAL MENSAL			R\$	310.124,44	1.162.004,46	342.172,58	486.700,63	486.700,63	673.659,79	589.037,17	732.401,04	650.571,11	641.814,08	6.075.185,92
PERCENTUAL MENSAL			%	5,10%	19,13%	5,63%	8,01%	8,01%	11,09%	9,70%	12,06%	10,71%	10,56%	100%
TOTAL ACUMULADO			R\$	310.124,44	1.472.128,90	1.814.301,48	2.301.002,10	2.787.702,73	3.461.362,52	4.050.399,69	4.782.800,73	5.433.371,84	6.075.185,92	
PERCENTUAL ACUMULADO			%	5,10%	24,23%	29,86%	37,88%	45,89%	56,98%	66,67%	78,73%	89,44%	100,00%	

MF ENGENHARIA EIRELI

CNPJ: 97.519.640/0001-44

MARCO ANTONIO RAMOS FERNANDES

CREA MG 95.412/D – CPF: 037.709.246-06