



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA



Objeto: Reparo de danos decorrentes da chuva no município de Santa Luzia/MG

Santa Luzia, 31 de outubro de 2022

## Cronograma Físico-Financeiro Rua China

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DIA					
			30	60	90	120	150	180
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.536,47	100,00%					
			3.536,47					
2	TOPOGRAFIA	R\$ 1.599,50	100,00%					
			1.599,50					
3	TRABALHOS EM TERRA	R\$ 4.102,82		50,00%	50,00%			
				2.051,41	2.051,41			
4	CONTENÇÕES	R\$ 35.050,08			50,00%	50,00%		
					17.525,04	17.525,04		
5	DRENAGEM	R\$ 4.861,23					100,00%	
							4.861,23	
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 642,72						100,00%
								642,72
7	RECOMPOSIÇÃO DE ASFALTO	R\$ 1.831,77						100,00%
								1.831,77
8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 3.879,80	9,95%	3,97%	37,92%	33,95%	9,42%	4,79%
			385,99	154,17	1.471,25	1.317,08	365,34	185,97
% SIMPLES			9,95%	3,97%	37,92%	33,95%	9,42%	4,79%
R\$ SIMPLES			5.521,96	2.205,58	21.047,70	18.842,12	5.226,57	2.660,46
% ACUMULADO			9,95%	13,92%	51,84%	85,79%	95,21%	100,00%
R\$ ACUMULADO			5.521,96	7.727,54	28.775,24	47.617,36	52.843,93	55.504,39

JEIZON EUSTÁQUIO DE PAULA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-MG 134.499/D