



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA



Objeto: Reparo de danos decorrentes da chuva no município de Santa Luzia/MG

Santa Luzia, 31 de outubro de 2022

Cronograma Físico-Financeiro - Rua Princ. Francisca

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DIA					
			30	60	90	120	150	180
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 11.269,55	100,00%					
			11.269,55					
2	TOPOGRAFIA	R\$ 3.199,00	100,00%					
			3.199,00					
3	DEMOLIÇÃO E REMOÇÕES	R\$ 115,50	100,00%					
			115,50					
4	TRABALHOS EM TERRA	R\$ 44.874,65		50,00%	50,00%			
				22.437,33	22.437,33			
5	CONTENÇÕES	R\$ 383.360,25			25,00%	50,00%	25,00%	
					95.840,06	191.680,13	95.840,06	
6	DRENAGEM	R\$ 2.399,60					100,00%	
							2.399,60	
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 2.811,90						100,00%
								2.811,90
8	RECOMPOSIÇÃO DE ASFALTO	R\$ 8.014,00						100,00%
								8.014,00
9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 34.273,61	3,20%	4,92%	25,94%	42,03%	21,54%	2,37%
			1.096,05	1.686,26	8.889,03	14.405,55	7.383,11	813,61
% SIMPLES			3,20%	4,92%	25,94%	42,03%	21,54%	2,37%
R\$ SIMPLES			15.680,10	24.123,58	127.166,42	206.085,67	105.622,78	11.639,51
% ACUMULADO			3,20%	8,12%	34,05%	76,08%	97,63%	100,00%
R\$ ACUMULADO			15.680,10	39.803,68	166.970,10	373.055,77	478.678,55	490.318,06

JEIZON EUSTÁQUIO DE PAULA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG 134.499/D