



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	META 1 - ORÇAMENTO_RUA CHINA_RESTABELECIMENTO.xlsx	DATA : 27/11/2022		BDI : 24,21%		
DESCRIÇÃO:	1.1-ORÇAMENTO_RUA CHINA_RESTABELECIMENTO.xlsx	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	RUA CHINA - BARONESA	SICRO NOVO	2022/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS Superintendência de Licitações e Compra	SINAPI	2022/05 SEM DESONERAÇÃO	115,19%	73,23%	06/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 30	DIA 60	DIA 90	DIA 120	DIA 150	DIA 180	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.788,95	100,00 % 2.788,95						100,00 % 2.788,95
2	TOPOGRAFIA	1.367,60	100,00 % 1.367,60						100,00 % 1.367,60
3	TRABALHOS EM TERRA	2.826,35		50,00 % 1.413,18	50,00 % 1.413,17				100,00 % 2.826,35
4	CONTENÇÕES	23.898,72			50,00 % 11.949,36	50,00 % 11.949,36			100,00 % 23.898,72
5	DRENAGEM	2.870,75					100,00 % 2.870,75		100,00 % 2.870,75
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	442,40						100,00 % 442,40	100,00 % 442,40
7	RECOMPOSIÇÃO DE ASFALTO	1.260,89						100,00 % 1.260,89	100,00 % 1.260,89
8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.317,23	9,95 % 330,06	3,97 % 131,69	37,92 % 1.257,89	33,95 % 1.126,20	9,42 % 312,48	4,79 % 158,91	100,00 % 3.317,23
9	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	9.386,92	11,57 % 1.086,07	3,98 % 373,60	37,71 % 3.539,81	33,72 % 3.165,27	8,21 % 770,67	4,81 % 451,50	100,00 % 9.386,92
48.159,81			5.572,68 5.572,68	1.918,47 7.491,15	18.160,23 25.651,38	16.240,83 41.892,21	3.953,90 45.846,11	2.313,70 48.159,81	48.159,81