

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							DATA: 09/05/2023	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA				(X) ONERADO () DESONERADO		BASES ORÇAMENTÁRIAS:	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA CRECHE PATOTINHA				BDI:	22,09%	JANEIRO/2023 - SETOP (CENTRAL); MARÇO/2023 - SINAPI; FEVEREIRO/2022 - SUDECAP; OUTUBRO/2022 - SICRO.	
ENDEREÇO:	RUA ELIZIO CUNHA, S/N, BAIRRO NOVA ESPERANÇA, CEP 33140-280				PRAZO OBRA:	4 MESES		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR		1 MÊS	2 MÊS	3 MÊS	4 MÊS	TOTAL
1	ADMINISTRATIVO	R\$ 51.945,09	%	22,00%	38,00%	30,00%	10,00%	100%
			R\$	11.427,92	19.739,13	15.583,53	5.194,51	51.945,09
2	IMPLANTAÇÃO	R\$ 33.499,07	%	86,50%	5%	5%	4,50%	100,00%
			R\$	28.976,70	1.507,46	1.507,46	1.507,46	33.499,07
3	TERRAPLENAGEM	R\$ 29.617,11	%	100%				100%
			R\$	29.617,11				29.617,11
4	ESTRUTURAL DE CONCRETO	R\$ 136.650,67	%	60%	40%			100%
			R\$	81.990,40	54.660,27			136.650,67
5	COBERTURA	R\$ 260.734,21	%		50%	50%		100%
			R\$		130.367,11	130.367,11		260.734,21
6	PISO	R\$ 114.548,74	%		50%	50%		100%
			R\$		57.274,37	57.274,37		114.548,74
7	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 19.835,30	%				100%	100%
			R\$				19.835,30	19.835,30
8	INCENDIO	R\$ 2.991,91	%				100%	100%
			R\$				2.991,91	2.991,91
9	ITENS DIVERSOS	R\$ 14.239,36	%				100%	100%
			R\$				14.239,36	14.239,36
10	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 6.790,00	%				100%	100%
			R\$				6.790,00	6.790,00
	TOTAL GERAL DA PLANILHA	670.851,46						
	TOTAL MENSAL		R\$	152.012,13	263.548,34	204.732,46	50.558,54	670.851,46
	PERCENTUAL MENSAL		%	22,66%	39,29%	30,52%	7,54%	100,00%
	TOTAL ACUMULADO		R\$	152.012,13	415.560,46	620.292,92	670.851,46	
	PERCENTUAL ACUMULADO		%	22,66%	61,95%	92,46%	100,00%	