


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							DATA: 12/07/2023			
							(X) ONERADO ( ) DESONERADO			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA			BDI DIF.:	14,06%		BASES ORÇAMENTÁRIAS: JANEIRO/2023 - SETOP (CENTRAL); MAIO/2023 - SINAPI; ABRIL/2023 - SUDECAP; JUNHO/2023 - SBC.			
OBRA:	FONTE OLHOS DE LUZIA			BDI:	22,21%					
ENDEREÇO:	RODOVIA CAMILO TEIXEIRA COSTA, BAIRRO VILA OLGA, CEP 33031-280			PRAZO OBRA:	6 MESES					
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR		1 MÊS	2 MÊS	3 MÊS	4 MÊS	5 MÊS	6 MÊS	TOTAL
1	ADMINISTRATIVO	R\$ 129.420,39	%	11,48%	23,58%	19,10%	17,61%	18,29%	9,94%	100%
			R\$	14.854,67	30.516,16	24.722,98	22.796,64	23.669,84	12.860,10	129.420,39
2	IMPLANTAÇÃO	R\$ 17.436,37	%	100,00%			0,00%			100%
			R\$	17.436,37						17.436,37
3	CASA DE MAQUINA E CAIXAS DE PASSAGEM	R\$ 55.381,61	%	25,00%	25,00%	40,00%	10,00%			100%
			R\$	13.845,40	13.845,40	22.152,64	5.538,16			55.381,61
4	ITENS DIVERSOS FONTE	R\$ 643.746,96	%		15,00%	25,00%	25,00%	25,00%	10,00%	100%
			R\$		96.562,04	160.936,74	160.936,74	160.936,74	64.374,70	643.746,96
5	ESTRUTURA DE CONCRETO	R\$ 384.695,08	%	35,00%	60,00%	5,00%				100%
			R\$	134.643,28	230.817,05	19.234,75				384.695,08
6	INSTALAÇÕES HIDRÁLICAS	R\$ 35.987,89	%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100%
			R\$			8.996,97	8.996,97	8.996,97	8.996,97	35.987,89
7	ELÉTRICO	R\$ 63.373,61	%			15,00%	35,00%	35,00%	15,00%	100%
			R\$			9.506,04	22.180,76	22.180,76	9.506,04	63.373,61
8	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 114.982,97	%			25,00%	25,00%	40,00%	10,00%	100%
			R\$			28.745,74	28.745,74	45.993,19	11.498,30	114.982,97
9	SINALIZAÇÃO	R\$ 7.610,67	%						100,00%	100%
			R\$						7.610,67	7.610,67
10	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 7.823,82	%						100,00%	100%
			R\$						7.823,82	7.823,82
<b>TOTAL GERAL DA PLANILHA</b>		<b>1.460.459,37</b>								
<b>TOTAL MENSAL</b>			R\$	180.779,72	371.740,66	274.295,88	249.195,02	261.777,50	122.670,60	1.460.459,37
<b>PERCENTUAL MENSAL</b>			%	12,38%	25,45%	18,78%	17,06%	17,92%	8,40%	100,00%
<b>TOTAL ACUMULADO</b>			R\$	180.779,72	552.520,37	826.816,25	1.076.011,27	1.337.788,77	1.460.459,37	
<b>PERCENTUAL ACUMULADO</b>			%	12,38%	37,83%	56,61%	73,68%	91,60%	100,00%	

JOSE  
HENRIQUE  
RESENDE  
BAESSE:589234  
70600

Assinado de forma digital por JOSE HENRIQUE RESENDE BAESSE:58923470600  
Dados: 2023.07.17 09:42:34 -03'00'

José Henrique R. Baesse  
Engenheiro Civil  
CREA - MG 053341/D  
R.T. DO ORÇAMENTO