



**CREA-MG**

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura  
e Agronomia de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 1600, Stº Agostinho, Belo Horizonte - MG  
30170-001, [www.crea-mg.org.br](http://www.crea-mg.org.br), tel: 31.3299-8700,  
0800.28 30273 (Ouvidoria) / 0800 31 2732 (Atendimento)

**CERTIDAO DE ACERVO TECNICO**

**CERTIDAO : 003.932/09**

FOLHA: 0001/0002

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG, **CERTIFICA**, PARA FINS DE ACERVO TECNICO, QUE O PROFISSIONAL "KENEDY SOUZA", ENGENHEIRO CIVIL, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL Nº 60.218/D-CREA-MG, EFETIVOU SOB SUA RESPONSABILIDADE TECNICA A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART, APRESENTADA A SEGUIR..... PASSANDO A INTEGRAR DESTA FORMA SUA EXPERIENCIA PROFISSIONAL, CONFORME ARTIGO 1º DA RESOLUCAO Nº 317/86 DO CONFEA..... ESTA CERTIFICACAO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE A ATIVIDADE TECNICA ANOTADA NA ART..... INTEGRA A PRESENTE CERTIDAO O ATESTADO EMITIDO PELA "PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE", A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA INFORMACAO QUE NELE CONSTA, E CUJAS COPIAS ENCONTRAM-SE NUMERADAS DE 01 A 03 (HUM A TRES), DEVIDAMENTE AUTENTICADAS E CHANCELADAS NO CREA-MG.....

ESTA CERTIDAO CONTEM 0002 FOLHAS.

Elaborado por:

*D. Durco do Prado*  
Dária Durco do Prado  
Assistente Administrativo  
Nº de Matrícula: 1590  
REG. METROPOLITANA  
CREA-MG

Aprovado por:

*Flávia Margaret Amorim Souza*  
Flávia Margaret Amorim Souza  
Assistente Administrativo  
Portaria nº 282/2006  
REG. METROPOLITANA  
CREA-MG



CERTIDAO VALIDA SOMENTE COM AS ASSINATURAS, CHANCELA E SELO DE CONTROLE DO CREA-MG.





**CREA-MG**

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura  
e Agronomia de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 1600, Stº Agostinho, Belo Horizonte - MG  
30170-001, [www.crea-mg.org.br](http://www.crea-mg.org.br), tel: 31.3299-8700,  
0800.28 30273 (Ouvidoria) / 0800 31 2732 (Atendimento)

CERTIDAO: 003.932/09 (CONTINUACAO) FOLHA: 0002/0002

PROFISSIONAL:

NOME : KENEDY SOUZA  
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO : 0400000060218  
ATRIBUICOES:

LEI: 0000 DECRETO: 00000 RESOL.: 218 ART.: 007 C/EXCL.: ALINEAS:

CONTRATADA : EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCOES LTDA

REGISTRO: 030765

NRO DA ART: 1-5002310400 DATA ANOTACAO : 19/07/2004 DATA BAIXA : 21/05/2005

MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE  
LOCAL DA OBRA/SERVICO : RUA DIVERSAS O PALMARES  
PROPRIETARIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE  
CIDADE : IBIRITE - MG  
ATIVIDADE(S) TECNICA(S):  
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

FINALIDADE : 34510 PAVIMENTACAO  
QUANTIFICACAO : 0,00  
VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 176.116,72  
CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0,00  
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA  
DESCRICAO COMPLEMENTAR: SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, DRENA  
GEM CONTENCAO E TERRAPLENAGEM NO BAIRRO  
PALMARES

BELO HORIZONTE

23 DE Junho DE 2009

*Daria Durco do Prado*  
Daria Durco do Prado  
Assistente Administrativo  
REG METROPOLITANA  
CREA-MG

*Flavia Margaret Amorim Souza*  
Flavia Margaret Amorim Souza  
Assistente Administrativo  
REG METROPOLITANA  
CREA-MG







# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITÉ

1/3

VINCULADO À CERTIDÃO  
Número: 003.932/09

CEP: 32.400-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA REFERENTE VINCULADO À TOMADA DE PREÇOS N.º 047/2004  
EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES LTDA.

003.932/09 23 JUN 2009

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ASS: \_\_\_\_\_

*Macedo*

FLS: 01

Atestamos para os devidos fins e a pedido da interessada que a empresa **EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES LTDA.**, com sede na rua 21, nº 311, quadra T, lote 29, sala 01, bairro Vila Morais, Goiânia/GO, CNPJ 05.042.001/0001-12, executou serviços de contenção, drenagem pluvial com pavimentação asfáltica no bairro Palmares, neste município, conforme especificado abaixo:

CONTRATO			
Item	Descrição	Unid.	Quant.
<b>1</b>	<b>RUA ACARÁ</b>		
<b>1.1</b>	<b>DRENAGEM PLUVIAL</b>		
1.1.1	Demolição de concreto simples	m³	30
1.1.2	Escavação manual de terra	m³	30
1.1.3	Acerto, nivelamento e compactação	m²	150
1.1.4	Fornecimento e aplicação de concreto estrutural fck=15,0 Mpa	m³	28,10
1.1.5	Forma e desforma incluindo escoramento	m²	50
1.1.6	Preparo e distribuição de ferragem Aço CA-50 / CA-60	kg	500
1.1.7	Alvenaria em bloco de concreto 40x20/20 – Vazado	m²	200
<b>1.2</b>	<b>CONTENÇÃO</b>		
1.2.1	Escavação manual de tubulões	m³	40,19
1.2.2	Escavação manual de terra	m³	38,75
1.2.3	Acerto, nivelamento e compactação	m²	77,50
1.2.4	Fornecimento e aplicação de concreto usinado fck=20,0 Mpa	m³	99,34
1.2.5	Forma e desforma incluindo escoramento	m²	275
1.2.6	Preparo e distribuição de ferragem Aço CA-50 / CA-60	kg	4.574,08
<b>1.3</b>	<b>TERRAPLENAGEM</b>		
1.3.1	Escavação e carga mecanizada em material de 1ª categoria	m³	1.000
1.3.2	Escavação mecanizada inclusive transporte até 50 m	m³	600
1.3.3	Carga e transporte de material de qualquer natureza DMT até 5,0 Km	m³xKm	3.000
1.3.4	Compactação mecânica de aterro	m³	600
<b>1.4</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>		
1.4.1	Regularização e compactação de sub leito	m²	2.000
1.4.2	Escavação e carga material para base	m³	300
1.4.3	Base estabilizada granulométricamente, compactada no proctor intermediário, c/ canga de minério.	m³	300
1.4.4	Transporte de material de base	TxKm	16.800
1.4.5	Imprimação	m²	2.000
1.4.6	Pintura de ligação	m²	2.000
1.4.7	Fornecimento e aplicação de CBUQ, faixa C com CAP 20 - espessura = 3 cm	T	144
1.4.8	Transporte de CBUQ DMT=22 Km	TxKm	3.169
<b>1.5</b>	<b>OBRAS COMPLEMENTARES</b>		
1.5.1	Meio fio tipo A, padrão Sudecap.	m	640
1.5.2	Sarjeta tipo A, padrão Sudecap.	m	640
<b>2</b>	<b>RUA AREIAS</b>		
<b>2.1</b>	<b>TERRAPLENAGEM</b>		
2.1.1	Escavação e carga mecanizada em material de 1ª categoria	m³	150
2.1.2	Escavação mecanizada inclusive transporte até 50 m	m³	90
2.1.3	Carga e transporte de material de qualquer natureza DMT até 5,0 Km	m³xKm	750
2.1.4	Compactação mecânica de aterro	m³	90
<b>2.2</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>		
2.2.1	Regularização e compactação de sub leito	m²	300
2.2.2	Escavação e carga material para base	m³	45
2.2.3	Base estabilizada granulométricamente, compactada no proctor intermediário, c/ canga de minério	m³	45

Continua...

*Sh**JP*





# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRÉ

2/3

CEP: 32.400-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA REFERENTE VINCULADO À TOMADA DE PREÇOS N.º 047/2004  
EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES LTDA.

Continuação...			
Item	Descrição	Unid.	Quant.
2.2.4	Transporte de material de base	TxKm	2.520
2.2.5	Imprimação	m²	300
2.2.6	Pintura de ligação	m²	300
2.2.7	Fornecimento e aplicação de CBUQ, faixa C com CAP 20 - espessura = 3 cm	T	21,60
2.2.8	Transporte de CBUQ DMT=22 Km	TxKm	475,20
2.3	<b>OBRAS COMPLEMENTARES</b>		
2.3.2	Sarjeta tipo A, padrão Sudecap	m	240
3	<b>RUA FLOR DE MAIO</b>		
3.1	<b>TERRAPLENAGEM</b>		
3.1.1	Escavação e carga mecanizada em material de 1ª categoria	m³	400
3.1.2	Escavação mecanizada inclusive transporte até 50 m	m³	240
3.1.3	Carga e transporte de material de qualquer natureza DMT até 5,0 Km	m³xKm	1.200
3.1.4	Compactação mecânica de aterro	m³	240
3.2	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>		
3.2.1	Regularização e compactação de sub leito	m²	800
3.2.2	Escavação e carga material para base	m³	120
3.2.3	Base estabilizada granulométricamente, compactada no proctor intermediário, c/ canga de minério.	m³	120
3.2.4	Transporte de material de base	TxKm	6.720
3.2.5	Imprimação	m²	800
3.2.6	Pintura de ligação	m²	800
3.2.7	Fornecimento e aplicação de CBUQ, faixa C com CAP 20 - espessura = 3 cm	T	58
3.2.8	Transporte de CBUQ DMT=22 Km	TxKm	1.277
3.3	<b>OBRAS COMPLEMENTARES</b>		
3.3.1	Meio fio tipo A, padrão Sudecap	m	200
3.3.2	Sarjeta tipo A, padrão Sudecap	m	400
3.3.3	Passeio em concreto fck=15,0 Mpa, largura = 80 cm, espessura = 8 cm, c/ acabamento desempenado	m	200

Item	Descrição	Unid.	Quant.
2	<b>RUA AREIAS</b>		
2.4	<b>DRENAGEM PLUVIAL</b>		
2.4.1	Escavação manual de terra	m³	107,80
2.4.2	Acerto, nivelamento e compactação	m²	96,60
2.4.3	Fornecimento e aplicação de concreto estrutural fck=15,0 Mpa	m³	9,66
2.4.5	Forma e desforma incluindo escoramento	m²	81
2.4.6	Demolição de rocha	kg	6,30
2.4.7	Reaterro manual	m³	96,60
2.4.8	Carga e transporte de material de qualquer natureza sobre carrinho de mão até 50 metros	m³	17,50
2.4.9	Assentamento de tubo de concreto C 1- 400mm	m	110
2.4.10	Alvenaria em bloco de concreto 40x20/20 – Vazado	m²	21

Item	Descrição	Unid.	Quant.
1	<b>RUA ACARAI</b>		
1.2	<b>CONTENÇÃO</b>		
1.2.1	Escavação manual de tubulões	m³	12
1.2.2	Escavação manual de terra	m³	12
1.2.3	Acerto, nivelamento e compactação.	m²	30
1.2.4	Fornecimento e aplicação de concreto usinado fck=20,0 Mpa	m³	30
1.2.5	Forma e desforma incluindo escoramento	m²	90
1.2.6	Preparo e distribuição de ferragem Aço CA-50 / CA-60	kg	1.485



h.

D

CREA-MG  
VINCULADO A CERTIDÃO  
Número: Expedida em:

003.932/09 23 JUN 2009

ASS.:

Mado

FLS. 02





# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITÉ

3/3

CEP: 32.400-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA REFERENTE VINCULADO À TOMADA DE PREÇOS N.º 047/2004  
EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES LTDA.

Item	Descrição	Unid.	Quant.
4	CONTENÇÃO NA RUA AREIAS E FLOR DE MAIO		
	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>		
4.1	Escavação manual de tubulões	m³	12,94
4.2	Escavação manual de terra	m³	40,62
4.3	Acerto, nivelamento e compactação	m²	19,37
4.4	Fornecimento e aplicação de concreto usinado Fck=20,0 Mpa	m³	40
4.5	Forma e desforma incluindo escoramento	m²	100
4.6	Preparo e distribuição de ferragem Aço CA-50/ CA-60	Kg	2.130
4.7	Alvenaria em bloco de concreto 40 x 20/20 vazado	m²	30
4.8	Dreno em tubos de PVC 100	m	12
5	CONTENÇÃO EM GABIÃO NA RUA ACARAI		
5.1	Escavação manual de terra em solo com água h até 1,50m	m³	100
5.2	Enrocamento com pedra de mão arrumada	m³	25
5.3	Acerto, nivelamento e compactação	m²	125
5.4	Execução de colchão Reno h=0,30 m	m³	25
5.5	Execução de gabião tipo caixa	m³	105
5.6	Fornecimento e aplicação de manta de geotextil	m²	70


Cabe ressaltar que o contrato n.º 123/2004, vinculado ao processo n.º 200/2004, modalidade Tomada de Preços n.º 047/2004, teve como responsáveis técnicos o Eng.º Civil Kenedy Souza, CREA/MG n.º 60.218/D e o Eng.º Civil José Clair Tostes Sanábio, CREA/MG n.º 8.308/D, sendo que o prazo de execução foi de 24/06/2004 a 21/05/2005.


Ressaltamos também que a empresa cumpriu rigorosamente todas as cláusulas contratuais, principalmente no que se refere à pontualidade e à qualidade dos serviços, nada havendo em nossos arquivos que possa desaboná-la, até a presente data.


Por ser verdade, para que sirva de documento, firmamos o presente em três vias de igual teor e forma.

Ibirité/MG, 24 de agosto de 2005.

  
Luciana Duarte de Oliveira  
Comissão Permanente de Licitação

  
Rogério Rodrigues Gonçalves  
Eng.º Civil – CREA/MG 71.397/D

  
Patrícia Flávia Macieira  
Secretária Municipal de Administração

  
Fernando Rodrigues  
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo

