



**CREA-MG**

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura  
e Agronomia de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 1600, Stº Agostinho, Belo Horizonte - MG  
30170-001, [www.crea-mg.org.br](http://www.crea-mg.org.br), tel: 31.3299-8700,  
0800.28 30273 (Ouvidoria) / 0800 31 2732 (Atendimento)

**CERTIDAO DE ACERVO TECNICO**

**CERTIDAO : 003.488/09**

FOLHA: 0001/0002

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG, **CERTIFICA**, PARA FINS DE ACERVO TECNICO, QUE O PROFISSIONAL "KENEDY SOUZA", ENGENHEIRO CIVIL, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL Nº 60.218/D-CREA-MG, EFETIVOU SOB SUA RESPONSABILIDADE TECNICA A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART, APRESENTADA A SEGUIR..... PASSANDO A INTEGRAR DESTA FORMA SUA EXPERIENCIA PROFISSIONAL, CONFORME ARTIGO 1º DA RESOLUCAO Nº 317/86 DO CONFEA..... ESTA CERTIFICACAO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE AS ATIVIDADES TECNICAS ANOTADAS NAS ARTS..... INTEGRA A PRESENTE CERTIDAO O ATESTADO EMITIDO PELA "PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE", A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA INFORMACAO QUE NELE CONSTA, E CUJA COPIA ENCONTRA-SE NUMERADA DE 01 A 02 (HUM A DOIS), DEVIDAMENTE AUTENTICADA E CHANCELADA NO CREA-MG.....

ESTA CERTIDAO CONTEM 0002 FOLHAS.

Elaborado por:

*M. Prado*  
Dária Durço do Prado  
Assistente Administrativo  
Nº de Matrícula: 1590  
REG. METROPOLITANA  
CREA-MG

Aprovado por:

*Flávia Amorim*  
Flávia Margaret Amorim Souza  
Assistente Administrativo  
Portaria nº 282/2006  
REG. METROPOLITANA  
CREA-MG



CERTIDAO VALIDA SOMENTE COM AS ASSINATURAS, CHANCELA E SELO DE CONTROLE DO CREA-MG.





**CREA-MG**

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura  
e Agronomia de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 1600, Stº Agostinho, Belo Horizonte - MG  
30170-001, [www.crea-mg.org.br](http://www.crea-mg.org.br), tel: 31.3299-8700,  
0800.28 30273 (Ouvidoria) / 0800 31 2732 (Atendimento)

CERTIDAO: 003.488/09 (CONTINUACAO) FOLHA: 0002/0002

-----  
PROFISSIONAL:

NOME : KENEDY SOUZA  
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO : 0400000060218  
ATRIBUICOES:

LEI: 0000 DECRETO: 00000 RESOL.: 218 ART.: 007 C/EXCL.: ALINEAS:

CONTRATADA : EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCOES LTDA

REGISTRO: 030765

NRO DA ART: 1-3018344100 DATA ANOTACAO : 26/03/2003 DATA BAIXA : 20/10/2003

MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE  
LOCAL DA OBRA/SERVICO : OBRAS DE INFRA ESTRUTURA NA VILA IDEAL  
PROPRIETARIO : O MESMO  
CIDADE : IBIRITE - MG  
ATIVIDADE(S) TECNICA(S):  
4347 PROJETO / HIDRO/SANITARIO  
2647 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / HIDRO/SANITARIO  
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

FINALIDADE : 35420 REDE DE ESGOTO  
QUANTIFICACAO : 0,00  
VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 303.500,30  
CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0,00  
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA  
DESCRICAO COMPLEMENTAR: REDE COLETORA ESGOTO E LIGACOES DOMICILI  
ARES VILA IDEAL LICITACAO 234/2002 TOMA  
DA PRECOS 050/2002

BELO HORIZONTE

08 DE Junho DE 2009

*Daria Durco do Prado*  
Daria Durco do Prado  
Assistente Administrativo  
REG METROPOLITANA  
CREA-MG

*Flavia Margaret Amorim Souza*  
Flavia Margaret Amorim Souza  
Assistente Administrativo  
REG METROPOLITANA  
CREA-MG







# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITÉ

CEP: 32.400-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

CREA-MG  
VINCULADO A CERTIDÃO  
Número: Expedida em:

003.488/09 08 JUN 2009

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Modo

FLS.

01

Atestamos para os devidos fins a pedido da interessada que, **EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES LTDA**, prestou-nos serviços, na execução de rede coletora de esgotos sanitários na Vila Ideal. Conforme descrito abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
01	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	Escritório, canteiro de obras e almoxarifado	Vb.	1
1.2	Nivelamento, elaboração de nota de serviço (projeto executivo) e locação de rede	m	8.427,38
02	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
2.1	Escavação manual de vala em solo seco h até 1,5 m	m <sup>3</sup>	6.813,22
2.2	Escavação manual de vala em solo com água h até 1,5 m	m <sup>3</sup>	618,00
2.3	Escavação mecânica de vala em solo seco h até 1,5 m	m <sup>3</sup>	2829,05
2.4	Escavação de vala em rocha com equipamento a ar comprimido	m <sup>3</sup>	110,85
2.5	Acerto, compactação do fundo de vala e verificação do nivelamento	m <sup>3</sup>	8.586,74
2.6	Reaterro manual de valas	m <sup>3</sup>	1.175,14
2.7	Reaterro mecânico de valas com controle do grau de compactação de no min. 97% do proctor normal	m <sup>3</sup>	9.133,84
2.8	Carga e transporte de material de qualquer natureza (Empréstimo ou Bota-fora) DMT até 5,0Km	m <sup>3</sup>	625,00
3	<b>ESCORAMENTO</b>		
3.1	Escoramento tipo pontaleamento	m <sup>2</sup>	625,00
3.2	Escoramento descontinuo	m <sup>2</sup>	312,00
3.3	Escoramento contínuo	m <sup>2</sup>	156,00
4	<b>DRENAGEM</b>		
4.1	Enrocamento com pedra -de-mão arrumada	m <sup>3</sup>	125,00
4.2	Drenagem com pedra britada (n.º 01 e n.º 02)	m <sup>3</sup>	125,00
4.3	Dreno com tubos cerâmicos perfurados DN=100mm	m	125,00
5	<b>TUBULAÇÃO</b>		
5.1	Fornecimento e Assentamento de manilhas cerâmicas – DN=150mm com rejuntamento em argamassa (TRAÇO 1:3 / Cimento e Areia lavada)	m	8.438,90
6	<b>POÇOS DE VISITA E TUBOS DE QUEDA</b>		
6.1	Poço de visita (balão DN=0,60m e altura=1,00m) em anéis pré-moldados de concreto	un	171,00
6.2	Adicional de preço para acréscimo na altura do poço de visita em anéis pré-moldados de concreto (balão DN=0,60m)	m	52,54
6.3	Fornecimento e assentamento de tampão de ferro fundido T-109	un	181,00
7	<b>LIGAÇÕES DOMICILIARES</b>		
7.1	Escavação manual de vala em solo seco h até 1,5m	m <sup>3</sup>	1.875,00
7.2	Escavação mecânica de vala em solo seco h até 1,50m	m <sup>3</sup>	625,00
7.3	Acerto, compactação de fundo de vala e verificação do nivelamento	m <sup>2</sup>	2.500,00
7.4	Fornecimento e assentamento de SELIM cerâmico (45º ou 90º)	un	1.200,00
7.5	Fornecimento e assentamento de manilhas cerâmicas – DN=100mm com rejuntamento em argamassa (TRAÇO 1:3 / Cimento e Areia lavada)	m	3.750,00
7.6	Poço Luminar padrão COPASA 040/1 – h=1,00m, completo, incluindo base em concreto, arranque em alvenaria de tijolo comum, manilha cerâmica ø 200mm e berço em concreto para apoio da tampa.	un	1.200,00
7.7	Fornecimento e assentamento de tampão de ferro fundido T-5 (Padrão COPASA – 030)	un	1.200,00
7.8	Reaterro manual de valas	m <sup>3</sup>	625,00
7.9	Reaterro mecânico de valas com controle de grau de compactação de no min. 97% do proctor normal	m <sup>3</sup>	1.875,00







## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITARÉ

CEP: 32.400-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

*Cabe ressaltar que a Empresa cumpriu rigorosamente todas as condições do Contrato n.º 002/2003, Vinculado ao Processo Licitatório n.º 234/2002, Tomada de Preços n.º 050/2002, principalmente no que se refere à pontualidade na entrega e à qualidade dos serviços, nada havendo em nossos arquivos que possa desaboná-lo, até a presente data.*

*Informamos ainda que os responsáveis técnicos pela obra foram os engenheiros **Kenedy Souza** – CREA 60.218/D e **José Clair Tostes Sanábio** – CREA 8.308/D, e que estes serviços tiveram início no dia 26/03/2003 e término no dia 20/10/2003.*

*Por ser verdade, para que sirva de documento, firmamos o presente em três vias de igual teor e forma.*

*Ibitaré/MG, 10 de Novembro de 2003*

*SÉRGIO MOREIRA ORLY*  
ENG. CIVIL – CREA-MG 50.382/D

CREA-MG	
VINCULADO À CERTIDÃO	
Número:	Expedida em:
003.488/09	08 JUN 2009
ASS.: <i>D. Prado</i>	FLS: 02

