

Contratada:	MARTINS FORTES ENGENHARIA LTDA	Contrato N°:	105/2021
Data:	17/04/2024	Medição N°:	13
		Período Medição:	01/01/2024 - 28/03/2024

Objeto do Contrato:

Construção do Mercado Municipal, localizado na Avenida das Indústrias, nº 108 esquina com Avenida Camilo Teixeira da Costa, bairro Novo Centro



1.1.6 LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS



1.1.8 LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 4, PARA REFEITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS



Rogério de Almeida Pedrosa
Engenheiro Civil
CREA/MG: 292.572/D
Preposto da Contratada

Mayara Caroline S. Ventura
Engenheira Civil CREA-MG 287294/D
Fiscal do Contrato



1.6.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014



1.6.2

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014



Rogério de Alcântara Pedrosa
Engenheiro Civil
CREA/DF 202.572/D
Preposto da Contratada

Mayara Caroline S. Ventura
Engenheira Civil CREA-MG 287294/D
Fiscal do Contrato

1.6.3

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014



1.6.7

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014



Rogério de Alcântara Pedrosa
Engenheiro Civil
CREA/MG 22.372/D

Preposto da Contratada

Mayara Caroline S. Ventura
Engenheira Civil CREA-MG 287294/D

Fiscal do Contrato



1.6.8

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014



1.8.1

PORTÃO EM PERFIL E CHAPA METÁLICA COLOCADO COM CADEADO

Mayara Caroline S. Ventura
Engenheira Civil CREA-MG 287294/D

Rogério de Alcântara Pedrosa
Engenheiro Civil
CREA/MG: 232.572/D

Preposto da Contratada

Mayara Caroline S. Ventura
Engenheira Civil CREA-MG 287294/D

Fiscal do Contrato