



PREFEITURAMUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

LAUDO DE AVALIAÇÃO

O SETOR DE COORDENADORIA DA SECRETARIA DE OBRAS VÊM MANIFESTAR A ANÁLISE DOS CATÁLOGOS E DAS AMOSTRAS DOS ITENS DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 306/2024 - AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO :

ITENS	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	LICITANTES	FORNECEDOR/FABRICANTE	CATÁLOGO/AMOSTRA
01	AREIA LAVADA TIPO: MÉDIA	T	12.384	WR TRANSPORTE E TERRAPLENAGEM	WR TRANSPORTE E TERRAPLENAGEM	APROVADO AMOSTRA ATENDE ÀS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO EDITAL OBSERVAÇÕES: 1- Porcentual de barro em torno de 3,22% da amostra analisada (aceitável em torno de 7%) 2- Sem presença de material orgânico 3- Foto em anexo
02	PEDRA BRITADA GNAISSE N.0 – FAIXA GRANULOMÉTRICA ENTRE 4,8 A 9,5MM	T	12.192	BOVE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SANTIAGO	REJEITADO APÓS ANÁLISE DA AMOSTRA CONSTATADO QUE O MATERIAL FORNECIDO É CALCÁRIO, SOLICITADO É GNAISSE

Milton Alves dos Santos
Diretor de Manutenção
Matr. 34784
PREFEITURA MUN. DE SANTA LUZIA

Andréia Silva Machado
Engenheiro Civil
CREA 112.452/d



PREFEITURAMUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

03	PÓ DE PEDRA - PEDRA GNAISSE - FAIXA GRANULOMÉTRICA ATÉ 4MM	T	12.192	ALMASTER LOCAÇÕES E TERRAPLANEGEM LTDA	SANTIAGO	APROVADO AMOSTRA ATENDE ÀS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO EDITAL OBSERVAÇÕES: 1 - Faixa granulométrica encontrada dentro do especificado 2 - Material apresentado é Gnaisse 3 - Fotos em anexo
04	CIMENTO PORTLAND CLASSIFICAÇÃO: CPII-E, CONFORME: ABNT NBR 16697:2018. SACO COM 50 KG	SACO	10.150	BOVE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	POLIMIX	APROVADO "CATÁLOGO ATENDE ÀS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO EDITAL"
05	CIMENTO PORTLAND DE AUTO FORNO CLASSIFICAÇÃO: CPIII CONFORME: ABNT NBR 16697:2018. SACO COM 50 KG	SACO	10.000	WM PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MÓVEIS PLANEJADOS LTDA	CIMENTO CAMPEÃO	APROVADO CATÁLOGO ATENDE ÀS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO EDITAL

Milton Aides dos Santos
Diretor de Manutenção
Matr. 34784
PREFEITURA MUN. DE SANTA LUZIA

André de Silva Machado
Engenheiro Civil
CREA 112.452/d



PREFEITURAMUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

06	BLOCO VAZADO DE CONCRETO TIPO: 015 MEDIDAS: 14CM X 19 CM X 39CM	PÇ	3000	BOVE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	CONSTRUCOM	APROVADO AMOSTRA ATENDE ÀS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO EDITAL OBSERVAÇÕES: 1 - Medidas encontradas dentro do especificado 2 - Fotos em anexo
07	BICA CORRIDA BRITAGEM PEDRA	T	12.000	BOVE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LAPAVERMELHA	APROVADO AMOSTRA ATENDE ÀS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO EDITAL OBSERVAÇÕES: 1 - Não tem faixa granulométrica definida 2 - Fotos em anexo

SEM MAIS PARA O MOMENTO

MILTON ALVES DOS SANTOS
DIRETOR DE MANUTENÇÃO / LOGÍSTICA

Milton Alves dos Santos
Diretor de Manutenção
Matr. 34784
PREFEITURA MUN. DE SANTA LUZIA

ANDRÉ DA SILVA MACHADO
ENGENHEIRO CIVIL

André da Silva Machado
Engenheiro Civil
CREA 112.452/d

Pó de Pedra



Faixa Granulométrica

←→ 3,61 mm

←→ 2,79 mm

←→ 1,26 mm

















