

Re: Fwd: RE: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO - LICITAÇÃO CP 90032/2025 TERMINAL METROPOLITANO DE SANTA LUZIA

Segunda, Janeiro 19, 2026 08:43 -03



Gustavo Henrique Alves Duarte [gustavohenrique@santaluzia.mg.gov.br](mailto:gustavohenrique@santaluzia.mg.gov.br)

Para

Ana Paula Dias da Silva

Cc

Haroldo Antonio Carlos M V Dias Comissão Permanente de Licitação

Vonicleia Pereira Santos

Prezada Ana Paula, bom dia.

Em consulta ao consultor Hildan de Godoi responsável técnico pela coordenação de desenvolvimento do projeto do Terminal do Move, sobre as solicitações de esclarecimentos, o mesmo informou que o código inserido na planilha SEINFRA está correto, sendo necessário somente realizar a correção na descrição do item retirando a menção a "perfis tubulares".

Em Sexta, Janeiro 16, 2026 14:10 -03, "Ana Paula Dias da Silva" <anadias@santaluzia.mg.gov.br> escreveu:

Prezado Gustavo, boa tarde.

No que se refere ao processo licitatório do Terminal Metropolitano do MOVE – Sede, informamos que foi recebida solicitação de esclarecimento, a qual segue transcrita no corpo deste e-mail, acerca do item 7.1 da planilha orçamentária.

Após reanálise do referido item, com base no confronto com o projeto de cobertura, constatou-se que o código indicado não corresponde à descrição do item, conforme a referência SEINFRA, situação esta evidenciada nas imagens:




Imagem 01: Notas do Projeto - 001-SIT-EMC-F01\_04-R00 (Em anexo).

7			<b>ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA</b>
7.1	SEINFRA	ED-49664	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE E METÁLICA EM PERFIS TUBULARES, LAMINADOS E SOLDADOS, PINTUR INCLUSIVE CALHAS

Imagem 02: Item 7.1 - Planilha publicada.



Imagem 03: Descrição do item código ED-49664 - Referência SEINFRA.

Ressaltamos que a atualização da data-base da planilha orçamentária, realizada pela Secretaria de Obras, não contemplou alterações de itens e/ou quantitativos, restringindo-se exclusivamente à atualização de preços.

Diante do exposto, solicitamos a gentileza de que a empresa responsável pela elaboração dos projetos e da planilha orçamentária (Territorial Transportes e Empreendimentos Ltda.) **proceda à verificação do apontamento e apresente a solução necessária para o devido saneamento da inconsistência**, para resposta à licitante.

Cordialmente,

--

Ana Paula Dias

Gerente de Projetos | Secretaria Municipal de Obras

Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MG

Em Quinta, Janeiro 15, 2026 13:00 -03, "Vonicleia Pereira Santos" <vonicleiasantos@santaluzia.mg.gov.br> escreveu:

Prezados boa tarde;

Segue anexo questionamento da empresa referente a resposta de esclarecimento.

Att;

Vonicleia.

----- Original Message -----

Assunto: RE: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO - LICITAÇÃO CP 90032/2025 TERMINAL METROPOLITANO DE SANTA LUZIA

Data: Quinta, Janeiro 15, 2026 12:45 -03

De: Hélio Castelo - CONSTRUTORA CINZEL <helio.castelo@cinzel.com>

Para: Vonicleia Pereira Santos <vonicleiasantos@santaluzia.mg.gov.br>, Comissão Permanente de Licitação <cpl@santaluzia.mg.gov.br>

Referências: <39d2cee5-f703-b606-4b35-7aedf9a7b08d@santaluzia.mg.gov.br>

Boa tarde

Estou enviando uma proposta de estrutura metálica de acordo com o projeto anexo ao edital.

O preço de perfil laminado e soldado é mais barato que perfis tubulares, onde o preço fica mais caro devido a espessura do material constante do projeto. Quanto mais fino, mai caro.

A resposta da CPL não atende o que consta do projeto.

---

**De:** Vonicleia Pereira Santos <vonicleiasantos@santaluzia.mg.gov.br>

**Enviado:** quinta-feira, 15 de janeiro de 2026 12:06

**Para:** Hélio Castelo - CONSTRUTORA CINZEL <helio.castelo@cinzel.com>; Comissão Permanente de Licitação <cpl@santaluzia.mg.gov.br>

**Assunto:** Re: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO - LICITAÇÃO CP 90032/2025 TERMINAL METROPOLITANO DE SANTA LUZIA

Prezados bom dia;

Conforme solicitado, segue resposta da secretaria demandante, **a qual encontra se** disponível no portal compras.gov.br e no site da prefeitura.

Att;

Vonicleia.

Em Segunda, Janeiro 12, 2026 15:39 -03, Hélio Castelo - CONSTRUTORA CINZEL <helio.castelo@cinzel.com> escreveu:

Prezados Senhores

Boa tarde

Sobre a licitação em referência, solicitamos o seguinte esclarecimento:

O item 7.1 da planilha orçamentária anexa ao edital, informa o seguinte:

SEINFRA	ED-49664	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS TUBULARES, LAMINADOS E SOLDADOS, PINTURA PRIMER, INCLUSIVE CALHAS	KG	262.240,00
---------	----------	---	----	------------

Porem ao verificarmos o código do serviço na tabela da SEINFRA, constatamos que a especificação difere substancialmente do que consta da planilha.


Existe uma diferença muito grande entre uma especificação e outra.

Serviço: ED-49664 - FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO

Unidade: Kg

Materiais Consumo Unid. Custo Unitário Custo Total  
MATED-20138 AÇO (APLICAÇÃO: PERFIS ESTRUTURAIS |  
NORMAS: ASTM A-36/A-572)  
0,8500000 Kg 9,2000 7,8200  
MATED-20139 AÇO (APLICAÇÃO: USO GERAL | NORMAS:  
ASTM A-36/A-572)  
0,0500000 Kg 9,2000 0,4600  
MATED-20140 AÇO (APLICAÇÃO: CHAPAS | NORMA: ASTM  
A-36)  
0,1000000 Kg 9,1600 0,9160  
Total de materiais: 9,1960  
Serviços Consumo Unid. Custo Unitário Custo Total  
ED-20567 ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL  
LAMINADO/SOLDADO, EXCLUSIVE PINTURA (   
FABRICAÇÃO)  
1,0000000 Kg 4,9600 4,9600  
ED-20568 ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL  
LAMINADO/SOLDADO, EXCLUSIVE PINTURA (   
TRANSPORTE E MONTAGEM)  
1,0000000 Kg 10,5800 10,5800  
ED-50532 PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO (   
ZARCÃO) EM ESQUADRIA E SUPERFÍCIE METÁLICA,   
UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA   
SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO  
0,0340780 m2 15,8200 0,5391  
Total de serviços auxiliares: 16,0791  
Este serviço segue a metodologia Sicor. Custo Unitário do serviço: 25,28

No aguardo de atendimento, firmamos atenciosamente  
CONSTRUTORA CINZEL LTDA.  
CNPJ: 19.733.914/0001-90  
Rua Andaluzita, 131, 5º andar, Carmo  
Belo Horizonte-MG

 27D-696E1900-D-78ECC700

33.8 KiB



 27D-696E1900-F-78ECC700

48.6 KiB



 27D-696E1900-11-78ECC700

56.3 KiB

