



Prefeitura Municipal de Santa Luzia - Secretaria Municipal de Educação

Obra: Projeto Padrão FNDE - Tipo 1

Município: Santa Luzia

Endereço: Alameda de Santorine, s/n- B. Liberdade

Planejamento

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	97.497,85	100,00%	97.497,85					
1.10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	221.964,66	10%	22.196,47	39.953,64	39.953,64	39.953,64	39.953,64	39.953,64
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	36.544,04	15%	5.481,61	31.062,43				
3	FUNDAÇÕES	269.880,02	70%		188.916,02	80.964,01			
4	SUPERESTRUTURA	166.570,09	10%		16.657,01	116.599,06	33.314,02		
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	115.452,20	15%			17.317,83	46.180,88	51.953,49	
6	ESQUADRIAS	207.213,64	40%		20.721,36	82.885,45	62.164,09	41.442,73	
7	SISTEMAS DE COBERTURA	717.847,65	25%		179.461,91	251.246,68	179.461,91	107.677,15	
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	16.087,61	100%			16.087,61			
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	357.438,97	20%			71.487,79	142.975,59	142.975,59	
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	155.992,83	15%		23.398,92	23.398,92	38.998,21	31.198,57	38.998,21
11	PINTURA	151.504,24	30%			45.451,27	37.876,06	60.601,69	7.575,21

12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	38.631,91				20%	30%	50%	
						7.726,38	11.589,57	19.315,96	
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	15.876,18				20%	20%	30%	30%
						3.175,24	3.175,24	4.762,85	4.762,85
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	41.266,93				20%	30%	50%	
						8.253,39	12.380,08	20.633,46	
15	LOUÇAS E METAIS	59.770,70				20%	20%	30%	30%
						11.954,14	11.954,14	17.931,21	17.931,21
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	4.601,06			30%	30%	20%	20%	
					1.380,32	1.380,32	920,21	920,21	
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	21.422,27				15%	35%	35%	15%
						3.213,34	7.497,79	7.497,79	3.213,34
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	218.257,20				15%	25%	40%	20%
						32.738,58	54.564,30	87.302,88	43.651,44
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	1.659,61			20%			80%	
					331,92			1.327,69	
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	29.632,99				20%	30%	30%	20%
						5.926,60	8.889,90	8.889,90	5.926,60
21	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA)	49.202,85			30%	30%	40%		
					14.760,86	14.760,86	19.681,14		
22	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	152.243,22		15%	25%		15%	30%	15%
				22.836,48	38.060,80		22.836,48	45.672,97	22.836,48
23	ADEQUAÇÕES	667.922,45			15%	25%	30%	15%	15%
					100.188,37	166.980,61	200.376,73	100.188,37	100.188,37
24	SERVIÇOS FINAIS	32.284,05						40%	60%
								12.913,62	19.370,43
Valores totais		3.846.765,21	100,0%	0,04	0,17	0,26	0,24	0,21	0,08
				148.012,40	654.893,56	1.001.501,72	934.789,99	803.159,76	304.407,78
				148.012,40	802905,96	1804407,68	2739197,67	3542357,43	3846765,21