



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1067039-88	895601/2019	MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA ARENA	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA ARENA FRIMISA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA ARENA	429.873,27	% Período:	08/21 21,65%	09/21 18,10%	10/21 60,25%	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.972,04	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	49.647,78	% Período:	21,65%	18,10%	60,25%									
1.3.	PASSEIO EXTERNO	38.359,14	% Período:	100,00%											
1.4.	PORTARIA - SANITÁRIOS PNE 1 E PNE 2	24.186,75	% Período:	100,00%											
1.5.	PORTARIA - SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO	12.486,71	% Período:	100,00%											
1.6.	PORTARIA - BILHETERIAS	1.313,05	% Período:	100,00%											
1.7.	BLOCO VESTIÁRIOS	167.091,54	% Período:			100,00%									
1.8.	PLATAFORMA ELEVATÓRIA	68.814,00	% Período:		100,00%										
1.9.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	47.955,25	% Período:			100,00%									
1.10.	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	3.868,52	% Período:			100,00%									
1.11.	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	6.733,49	% Período:			100,00%									
1.12.	LIMPEZA FINAL DE OBRA	3.445,00	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 429.873,27				%:	21,65%	18,10%	60,25%								
Período:	Repasso:	53.756,30	44.938,36	149.605,34											
	Contrapartida:	39.310,14	32.861,88	109.401,25											
	Outros:	-	-	-											
	Investimento:	93.066,43	77.800,25	259.006,59											
Acumulado:	%:	21,65%	39,75%	100,00%											
	Repasso:	53.756,30	98.694,66	248.300,00											
	Contrapartida:	39.310,14	72.172,02	181.573,27											
	Outros:	-	-	-											
	Investimento:	93.066,43	170.866,68	429.873,27											

SANTA LUZIA - MG
Local

segunda-feira, 26 de julho de 2021
Data

Erik G. de Freitas Freudentzen
Responsável Técnico
Nome: Erik Guimarães de Freitas Freudentzen
CREA/CAU: CREA-RJ 2018123277 / D
ART/RRT: MG20210372548

Erik Guimarães de Freitas Freudentzen
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2018123277