CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PAVELAR ENGENHARIA

DATA: 02/08/2023

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA																		**(X) ONERADO ( ) DESONERADO**		**BASES ORÇAMENTÁRIAS:**
OBRA:	REFORMA DO SOLAR TEIXEIRA DA COSTA (MUSEU AURÉLIO DOLABELLA)																		**BDI:**	22,47%	ABRIL/2023 - SETOP (CENTRAL); JUNHO/2023 - SINAPI; ABRIL/2023 - SUDECAP; JULHO/2023 - SBC;
ENDEREÇO:	RUA DIREITA, 785, CENTRO. SANTA LUZIA/MG - CEP: 33010000																		**PRAZO OBRA:**	18 MESES	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR		1 MÊS	2 MÊS	3 MÊS	4 MÊS	5 MÊS	6 MÊS	7 MÊS	8 MÊS	9 MÊS	10 MÊS	11 MÊS	12 MÊS	13 MÊS	14 MÊS	15 MÊS	16 MÊS	17 MÊS	18 MÊS	TOTAL
1	ADMINISTRATIVO	##############	%	5%	1%	2%	2%	3%	2%	8%	9%	8%	9%	9%	4%	8%	6%	6%	6%	4%	8%	100%
			R$	84.038,25	16.807,65	33.615,30	33.615,30	50.422,95	33.615,30	134.461,20	151.268,85	134.461,20	151.268,85	151.268,85	67.230,60	134.461,20	100.845,90	100.845,90	100.845,90	67.230,60	134.461,20	1.680.764,95
2	IMPLANTAÇÃO	R$ 136.187,94	%	100,00%																		100%
			R$	136.187,94																		136.187,94
3	REMOÇÕES	R$ 150.836,35	%	30%	40%	30%																100%
			R$	45.250,91	60.334,54	45.250,91																150.836,35
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R$ 10.676,28	%		40%	60%																100%
			R$		4.270,51	6.405,77																10.676,28
5	INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÃO	R$ 56.521,13	%				50%	50%														100%
			R$				28.260,57	28.260,57														56.521,13
6	PAREDES, PAINEIS, FECHAMENTOS E REVESTIMENTO	R$ 599.920,91	%					25%	25%	25%	25%											100%
			R$					149.980,23	149.980,23	149.980,23	149.980,23											599.920,91
7	TABUADOS, LAMBREQUINS, CORRIMÃO E ACESSÓRIOS DE MADEIRA INCLUINDO DECK E ELEVADOR	R$ 702.209,59	%							20%	20%	20%	20%	20%								100%
			R$							140.441,92	140.441,92	140.441,92	140.441,92	140.441,92								702.209,59
8	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA 127/220V	R$ 327.274,87	%									30%	40%	30%								100%
			R$									98.182,46	130.909,95	98.182,46								327.274,87
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R$ 94.789,02	%											50%	50%							100%
			R$											47.394,51	47.394,51							94.789,02
10	PLATAFORMA	R$ 146.094,77	%															50%	50%			100%
			R$															73.047,39	73.047,39			146.094,77
11	INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA, PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO	R$ 114.112,63	%															50%	50%			100%
			R$															57.056,32	57.056,32			114.112,63
12	ESQUADRIAS	R$ 113.982,93	%									30%	30%	40%								100%
			R$									34.194,88	34.194,88	45.593,17								113.982,93
13	COBERTURA, FORROS	R$ 316.929,71	%													40%	40%	20%				100%
			R$													126.771,88	126.771,88	63.385,94				316.929,71
14	PISO, RODAPÉS E PEITORIS	R$ 105.433,46	%							40%	30%	30%										100%
			R$							42.173,38	31.630,04	31.630,04										105.433,46
15	PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO	R$ 273.171,58	%													10%	20%	20%	20%	20%	10%	100%
			R$													27.317,16	54.634,32	54.634,32	54.634,32	54.634,32	27.317,16	273.171,58
16	LOUÇAS E METAIS	R$ 59.993,76	%													50%	50%					100%
			R$													29.996,88	29.996,88					59.993,76
17	ÁREAS EXTERNAS	R$ 6.527,56	%															50%	50%			100%
			R$															3.263,78	3.263,78			6.527,56
18	SERVIÇOS DIVERSOS	##############	%								10%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	100%
			R$								197.112,91	177.401,62	177.401,62	177.401,62	177.401,62	177.401,62	177.401,62	177.401,62	177.401,62	177.401,62	177.401,62	1.971.129,07
19	DEDETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO	R$ 600.473,62	%	20%						20%						20%					40%	100%
			R$	120.094,72						120.094,72						120.094,72					240.189,45	600.473,62
20	SERVIÇOS FINAIS	R$ 58.360,21	%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	15%	100%
			R$	2.918,01	2.918,01	2.918,01	2.918,01	2.918,01	2.918,01	2.918,01	2.918,01	2.918,01	2.918,01	2.918,01	2.918,01	2.918,01	2.918,01	2.918,01	2.918,01	2.918,01	8.754,03	58.360,21
	TOTAL GERAL DA PLANILHA	**7.525.390,34**																				
	TOTAL MENSAL		R$	388.489,83	84.330,71	88.189,98	64.793,87	231.581,75	186.513,54	590.069,46	673.351,95	619.230,12	637.135,22	663.200,53	294.944,73	618.961,47	492.568,60	532.553,26	469.167,32	302.184,54	588.123,45	7.525.390,34
	PERCENTUAL MENSAL		%	5,16%	1,12%	1,17%	0,86%	3,08%	2,48%	7,84%	8,95%	8,23%	8,47%	8,81%	3,92%	8,22%	6,55%	7,08%	6,23%	4,02%	7,82%	100%
	TOTAL ACUMULADO		R$	388.489,83	472.820,54	561.010,52	625.804,40	857.386,15	1.043.899,68	1.633.969,14	2.307.321,09	2.926.551,21	3.563.686,43	4.226.886,96	4.521.831,70	5.140.793,16	5.633.361,77	6.165.915,03	6.635.082,35	6.937.266,89	7.525.390,34	
	PERCENTUAL ACUMULADO		%	5,16%	6,28%	7,45%	8,32%	11,39%	13,87%	21,71%	30,66%	38,89%	47,36%	56,17%	60,09%	68,31%	74,86%	81,93%	88,17%	92,18%	100,00%	

José Henrique R. Baesse
Engenheiro Civil
CREA/MG: 053341/D
R.T. DO ORÇAMENTO

Bruna Andrade Coutinho Lima
Engenheira Civil
CREA/MG: 211373/D
AUTORIA DO ORÇAMENTO

Augusto Cezar Peres Filho
Engenheiro Civil
CREA/MG: 284699/D
COLABORAÇÃO DO ORÇAMENTO